



**GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2021 YILI FAALİYET RAPORU**



# İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ .....</b>	<b>3</b>
<b>I. GENEL BİLGİLER .....</b>	<b>4</b>
A. Misyon ve Vizyon.....	4
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
C. İdareye İlişkin Bilgiler .....	6
1. Fiziksel Yapı .....	6
2. Teşkilat Yapısı .....	7
Başkanlığımız, Daire Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren ve aşağıda detayları belirtilen 4 Müdürlük ve 9 alt birimden oluşmaktadır.....	7
3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı.....	8
4. İnsan Kaynakları .....	9
Başkanlığımız bünyesinde çalışan personellerin hizmet sınıfı, eğitim durumu, yaş dağılımları ve hizmet süreleri aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır. ....	9
5. Sunulan Hizmetler .....	11
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi .....	12
<b>II. AMAÇ ve HEDEFLER.....</b>	<b>14</b>
A. Temel Politika ve Öncelikler .....	14
B. Birimin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler .....	15
<b>III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....</b>	<b>16</b>
A. Mali Bilgiler.....	16
1. Bütçe Uygulama Sonuçları .....	17
2. Mali Denetim Sonuçları.....	21
B. Performans Bilgileri.....	21
2. Performans Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	121
3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları .....	121
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .....	122
<b>IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ....</b>	<b>123</b>
A. Üstünlükler.....	123
B. Zayıflıklar .....	123
C. Değerlendirme.....	123
<b>V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....</b>	<b>125</b>

## SUNUŞ

Üniversitemiz doksan beş yıllık tarihi ile Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 32 uygulama ve araştırma merkezi ve diğler birimleri ile eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarına devam etmektedir.

Başkanlığımız, Üniversitemizin Stratejik Planı ve bu planda belirtilen hedefler doğrultusunda “*Eğitim ve arařtırmada öncü, sorgulayıcı, yenilikçi, etik deęerlere baęlı, insana saygılı, topluma karşı sorumlu, özgüveni olan, liyakat esaslı, aidiyeti gelişmiş, tarihine ve kültürüne baęlı olan Gazi Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmasının da bilinciyle uluslararası alanda tercih edilen, yoğun disiplinler arası programlar sunan, kamu-üniversite-sanayi işbirlikleri ve bilimsel projelerde öncü olacak bir bilim ve teknoloji merkezi olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.*” temel ilkelerine baęlı olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmek için azami özen göstermektedir.

Başkanlığımız, görev ve sorumluluk alanları kapsamında üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyacı olan fiziki altyapının geliştirilmesi, binalar ve tüm yerleşke alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması ile yeni fiziki mekân ihtiyaçlarının günümüz standartlarına uygun olarak karşılanması adına teknik çalışma ve uygulamalar yapmayı sürdürmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hükümleri gereęi hesap verme sorumluluęu bilinci ile Başkanlığımızca 2021 yılında yapılan faaliyetleri içeren “2021 Yılı Faaliyet Raporu” kamuoyuna sunulmaktadır.

Saygılarımla arz ederim.

Öğr. Gör. Hacı DOĞAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.

# I. GENEL BİLGİLER

## A. Misyon ve Vizyon

### **Misyon**

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik koşulları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yatırım bütçemizi en uygun ve verimli şekilde değerlendirmek ve Üniversitemizin eğitim – öğretim hizmetlerini daha verimli şekilde sürdürmesini sağlamaya çalışmaktır.

### **Vizyon**

Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

## B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Başkanlığımız kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak yaklaşık 58 personel ile Üniversitemizde eğitim görmekte olan yaklaşık 44 bin öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren yaklaşık 4000 öğretim elemanına ve 3000 idari personele hizmet vermektedir. Başkanlığımız yetkisinde olan iş ve işlemler aşağıda sunulan 4 şube müdürlüğü altında yürütülmektedir.

1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2. İhale ve Mali İşler Müdürlüğü
3. Etüt ve Proje Müdürlüğü
4. Yapım ve Uygulama Müdürlüğü

Başkanlığımızın yetki görev ve sorumlulukları;

- Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak.
- Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek.
- Üniversitemize ait yerleşke alanları içerisindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak.
- Kalorifer, kazan dairesi, doğalgaz dönüşüm, kombi tesisat döşeme, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, asansör bakım ve onarımı, otopark yapımı ve her türlü alt yapı çalışmaları ve benzer işleri yürütmek.
- Mevcut personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak.
- Tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürmek.

Üniversitemize bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezleri tarafından kullanılmakta olan bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile ihtiyaç duydukları bina ve tesislere ait yapım talepleri Daire Başkanlığı'na ulaşır. Taleplerin özelliğine göre rölöve, etüt proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak karşılanır.

## C. İdareye İlişkin Bilgiler

### 1. Fiziksel Yapı

#### 1.1. Hizmet Alanları

##### 1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Servis	2	400	10
Çalışma Odası	14	610	48
<b>Toplam</b>	<b>16</b>	<b>1010</b>	<b>58</b>

#### 1.2. Ambar Alanları

Ambar Sayısı: 3 Adet

Ambar Alanı: 300 m<sup>2</sup>

#### 1.3. Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı: 2 Adet

Arşiv Alanı: 200 m<sup>2</sup>


#### 1.4. Atölyeler

Atölye Sayısı: 2 Adet

Atölye Alanı: 400 m

## 2. Teskilat Yapısı

Başkanlığımız, Daire Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren ve aşağıda detayları belirtilen 4 Müdürlük ve 9 alt birimden oluşmaktadır.





### 3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

#### 3.1. Yazılımlar ve Bilgi Sistemleri

Başkanlığımızda, kurumsal olarak kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi, Elektronik Kamu Alımları Platformu bilgi sistemleri kullanılmaktadır.

Bununla birlikte Başkanlığımızda görev gerekleri olarak AMP Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap Yazılım Programı ve Autocad Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı kullanılmaktadır.

#### 3.2. Bilgisayarlar

**Masa üstü bilgisayar Sayısı: 81 Adet**

**Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 10 Adet**

#### 3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon	1	0	0
Yazıcı	26	0	0
Barkot Okuyucu	1	0	0
Fotokopi makinesi	0	0	0
Fotoğraf makinesi	1	0	0
Televizyonlar	2	0	0
Tarayıcılar	2	0	0

#### 4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımız bünyesinde çalışan personellerin hizmet sınıfı, eğitim durumu, yaş dağılımları ve hizmet süreleri aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

##### 4.1. İdari Personel

İdari Personel	
Hizmet Sınıfı	Sayı
Genel İdari Hizmetler	10
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1
Teknik Hizmetleri Sınıfı	36
Sürekli İşçi	10
Yardımcı Hizmetli	1
<b>Toplam</b>	<b>58</b>

##### 4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu						
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Kişi Sayısı	1	5	13	30	9	0
Yüzde	1,72	8,62	22,42	51,72	15,52	0

#### 4.3.İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	7	8	5	10	6	22
Yüzde	12,08	13,79	8,62	17,24	10,34	37,93

#### 4.4.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	1	9	9	10	16	13
Yüzde	1,72	15,52	15,52	17,24	27,59	22,41

#### 4.5.İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)	
Çalıştıkları Pozisyonlar	Sayı
Sürekli İşçiler	10
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	0
Vizesiz işçiler (3 Aylık)	0
<b>Toplam</b>	<b>10</b>

#### 4.6. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	7	0	2	0	1	0
Yüzde	70	0	20	0	10	0

#### 4.7.Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	0	2	5	0	3	0
Yüzde	0	20	50	0	30	0

### 5. Sunulan Hizmetler

#### 5.1.İdari Hizmetler

Başkanlığımız faaliyet raporu “Genel Bilgiler” başlığı altında yer alan “Yetki, Görev ve Sorumluluklar” bölümünde belirtilen hususlar kapsamında Üniversitemizin fiziki altyapısının geliştirilmesi konusunda üzerine düşen görevleri verilen ödenekler oranında yerine getirmek için verimli bir mali yılı geride bırakmıştır.

Bu kapsamda, eğitim, eğitim-kültür, sağlık sektörlerinde aşağıda belirtilen 8 proje ve bu projelere bağlı çeşitli alt projeler kapsamında faaliyetlerde bulunmuştur.

Başkanlığımız tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen projeler:

- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi
- Derslik ve Merkezi Birimler
- Eğitim Büyük Onarım
- Kampüs Altyapısı

- Eğitim-Kültür (Rektörlük Binası Kısmi Onarım)
- Sağlık Muhtelif İşler
- Hastane Büyük Onarım
- Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaatı

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 2 adet proje hizmet alımı işi, 17 adet yapım işi ihalesi olmak üzere toplam 19 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 38 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyetlere ek olarak Üniversitemiz genelinde elektrik, sıhhi tesisat, boya badana ve mobilya dekorasyon alt birimlerinden oluşan teknik servis biriminin 2021 yılı itibariyle Başkanlığımız bünyesinde faaliyet göstermesi Rektörlük Makamınca uygun görülmüştür. Bu doğrultuda, birimlerden gelen basit arıza ve ihtiyaç taleplerine hızlı ve etkin şekilde müdahale edilerek dış kaynak kullanımını en aza indirilmeye çalışılmış ve bu sayede kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmıştır.

#### **6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

Başkanlığımızda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda İç Kontrol esaslarına göre gerekli kontrol süreçleri işletilmektedir. 5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum çalışmalarına paralel olarak ilgili birimlerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Başkanlığımızda risk çalışmaları Üniversitemiz risk çalışmaları paralelinde devam etmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız yönetiminde oluşan değişiklik ve ihtiyaçlara göre birim risk ekibimiz 25.01.2021 tarih ve E.13790 sayılı Başkanlık Makamı oluru ile güncellenmiş olup bu ekip ile Üniversitemiz Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonunca yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. Gazi Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetim Rehberi doğrultusunda gerekli risk

değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Risk Yönetim Sisteminde yer alan "Süreç Şeması", "Risk Belirleme / Değerlendirme", "Süreç Değerlendirme" ve "Süreç Risk Sorumluları" bölümlerine birimizce gerekli veri girişleri yapılarak riskler değerlendirilmiştir.

Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında akademik ve idari personellerden oluşan gruplara yönelik 8-12 Kasım ve 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Temel Eğitim, Risk Tabanlı Proses Yönetimi ve Dokümantasyon Eğitime katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, iş süreçlerinde standardizasyon, dilek, öneri, şikâyet kutusu, paydaş anketleri gibi çalışmalar yapılmıştır ve Başkanlığımızca gerekli çalışmalar devam etmektedir.

## II. AMAÇ ve HEDEFLER

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve buna bağlı olarak Performans Programları izlenerek temel amaç ve hedeflere ulaşılacak için gerekli olan faaliyetlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitemiz stratejik planına paralel olarak oluşturulan ve yürürlüğe giren stratejik planımız doğrultusunda yıllık dönemde yapılan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, önceden belirlenmiş kıstaslara uygun olarak devam etmiştir.

Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesinin sağlanması Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek için laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi; Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmaların yapılması; Temel hedefler gözetilerek gerekli yapım, bakım ve onarım yapılmasına ilişkin faaliyetler sürdürülmüştür.

### A. Temel Politika ve Öncelikler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetleri birimimizin 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde yerine getirilmektedir. Stratejik planımızın esas aldığı üst politika ve politika belgeleri aşağıda sıralanmıştır.

- Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları
- Kalkınma Planları
- Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program)
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- Üniversitemiz Politikaları
- Üniversitemiz Stratejik Planı
- Birimimiz Stratejik Planı

## **B. Birimin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler**

<b>Stratejik Amaçlar</b>	<b>Stratejik Hedefler</b>
<b>Stratejik Amaç-1</b> Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak	<b>Hedef-1</b> Öğrencilerin laboratuvar ve sosyal alan kullanımları ile güncel teknoloji kullanımlarının artırılması adına fiziki mekânların geliştirilmesi. Gerekli yapım, tadilat ve onarım işlerinin yapılması
<b>Stratejik Amaç-3</b> Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak	<b>Hedef-1</b> Mezun/öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısının artırılması için ihtiyaç duyulan fiziki mekânların tasarlanması ve oluşturulması
	<b>Hedef-2</b> Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik gerekli teknik çalışmaların yapılması
	<b>Hedef-3</b> Engellilerin eğitim/öğretim ve sosyal alanlara erişimi için fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik gerekli teknik çalışmaların yapılması



### III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### A. Mali Bilgiler

Başkanlığımız yetki ve sorumluluk alanlarında kendisine tahsis edilen ödenekler ile 2021 mali yılında eğitim, eğitim-kültür, sağlık sektörlerinde aşağıda belirtilen 8 proje ve bu projelere bağlı çeşitli alt projeler kapsamında faaliyetlerde bulunmuştur.

Başkanlığımız tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen projeler:

- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve projesi
- Derslik ve Merkezi Birimler
- Eğitim Büyük Onarım
- Kampüs Altyapısı
- Eğitim-Kültür (Rektörlük Binası Kısmi Onarım)
- Sağlık Muhtelif İşler
- Hastane Büyük Onarım
- Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaatı

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 2 adet proje hizmet alım işi, 17 adet yapım işi ihalesi olmak üzere toplam 19 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 38 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleli işlerden 3 adeti yıllara sari iş olup süreci devam etmektedir. Yine yapılan ihaleli işlerden 2 adetinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle süre uzatımı verilerek iş bitiş tarihleri uzatılmış olup 2022 yılı başlarında anılan işlerin tamamlanması öngörülmektedir.

Yapılan işlerle ilgili mali bilgiler aşağıda bütçe uygulama sonuçları kısmındaki tablolarda ayrıntılı olarak verilmektedir.

## 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

### 1.1. Bütçe Giderleri

Aşağıdaki tabloda 2021 yılı yatırım planları kapsamında Başkanlığımızca yürütülen projeler ve harcama bilgileri verilmektedir.

**Bütçe giderleri tablosu 1**

(₺)

2021 FAALİYET YILI					
SEKTÖRÜ	PROJE ADI	ÖDENEK	DEVREDEN/ EKLENEN ÖDENEK	TOPLAM	HARCAMA
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	103.000	203.000,00	131.154,21
	Derslik Merkezi Birimler	3.000.000	0	3.000.000	0
	Eğitim Büyük Onarım	9.900.000	3.525.000	13.425.000	11.037.470,07
	Kampüs Alt Yapı	500.000	528.000	1.028.000	171.750,91
EĞİTİM KÜLTÜR	Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım işleri)	400.000	1.042.000	1.442.000	1.275.000
		600.000	0	600.000	0
SAĞLIK	Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaat İşleri	1.000	17.762.000	17.763.000	0
	Hastane Onarım Projesi	15.000.000	0	15.000.000	0
	Sağlık Muhtelif İşler	19.999.000	12.055.000	32.054.000,00	29.469.498,82
<b>TOPLAM</b>		<b>50.368.000</b>	<b>35.015.000</b>	<b>84.515.000</b>	<b>42.084.874,01</b>

Yukarıda verilen tabloda görüldüğü gibi bazı projelerimizde ödenek aktarılmasına rağmen harcama yapılmamıştır.

Bu projelerden, ***Derslik Merkezi Birimler*** projesi kapsamında Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi İşlem Daire başkanlığı Veri Merkezi Binası yapım işi ihale gerçekleştirilmiş olup ihale sonuçlandırılarak süreç sonunda 15.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanarak yapım işi süreci başlatılmıştır. İşin süresi 1 yıl olarak belirlenmiş olup 2022 yılı sonunda projenin tamamlanması öngörülmektedir.

Yatırım planları kapsamında ***Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım İşleri)*** projesi kapsamında binanın restorasyonu yapılana kadar acil müdahale gerektiren kısımlarının olduğu tespit edilerek bu yönde kısmi onarım çalışmaları hızlandırılmıştır. Üniversite Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile acil müdahale gerektiren kısımların onarımlarının yapılması uygun görülmüştür. Bu yönde hazırlanan projeler ile Kültür Bakanlığı Koruma Kurulundan gerekli izinler alınarak kısmi onarım ihale süreci başlatılarak gerekli ihale işlemleri tamamlanmıştır. İhale süreci sonunda 17.11.2021 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak kısmi onarım işlerine başlanmıştır. Kısmi onarım işlerinin 2023 yılı ortalarında tamamlanması öngörülmektedir.

Yatırım planları kapsamında ***Hastane Onarım Projesi***, Hastanemizdeki tüm birimleri kapsayan Yangından Koruma Sistemlerinin yenilenmesi ve modernize edilmesi ve güncel yönetmeliklere uygun hale getirilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Bilindiği üzere tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, hastanede verilen hasta bakım ve hizmetlerinin verilmesinde büyük zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. Hastanemizin tüm birimlerinde tadilat gerektiren kapsamlı bir proje olan bu yapım işinde 2020 yılı içinde uygulama projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelendirme çalışmalarından sonra yapım işi ihalesi sürecinin planlamasına rağmen yukarıda değinilen teknik nedenlerle Hastane yönetimimizden gelen yoğun bakım servis ve yatak sayısındaki ve diğer sağlık hizmetlerinin aksaması riski uyarı ve değerlendirmeleri sonunda halk sağlığı ve kamu menfaati adına yapım işi ihalesinin ötelenmesi uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilenler dışında büyük yatırım projelerinde görüldüğü gibi ***Eğitim Büyük Onarım*** projesinde % 82,21 nakdi gerçekleştirme oranı, ***Sağlık Muhtelif İşler*** projesinde % 91,93 nakdi gerçekleştirme oranları sağlanmıştır. Bununla birlikte her iki projede de planlanmış ve devam eden işler mevcuttur.

Aşağıdaki tabloda yatırım planları kapsamında bulunmayan, Başkanlığımız görev gerekleri yetki ve sorumluluk alanlarında çeşitli ünitelerde yapılan bakım, onarım, basit tadilat onarım işleri ile başkanlığımız iş ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması adına yapılan gider işlemleri verilmiştir.

**Bütçe giderleri tablosu 2**

(₺)

TERTİP	HARAMA TÜRÜ	ALINAN ÖDENEK	HARCAMA	KALAN ÖDENEK
98.900.9004.1687.405.8.02.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	601.000,00	600.826,40	173,60
98.900.9004.1687.405.8.02.03.03.10	Yolluklar (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)	4.500,00	3.901,32	598,68
98.900.9004.1687.405.8.02.03.03.20	Yolluklar (Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Yolluklar)	7.500,00	6.933,16	566,84
62.239.756.1667.405.8.02.03.08	Bakım onarım Giderleri	173.000,00	172.999,92	0,08
98.900.9006.1688.405.8.02.03.08	Bakım Onarım Giderleri	32.000,00	30.778,71	1.221,29
98.900.9038.13225.405.8.13.03.08	Bakım Onarım Giderleri	63.000,00	52.349,52	10.650,48
62.239.756.11982.405.8.02.06.06.90	Mamul Mal Bakım Onarım Giderleri	600.000,00	125.516,60	474.483,40
98.900.9004.1687.405.8.02.03.05	Hizmet Alımları	203.000,00	131.154,21	71.845,79
98.900.9004.1687.405.8.02.03.07	Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	13.000,00	0,00	13.000,00
62.239.756.1667.405.8.02.03.07	Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	69.000,00	64.357,58	4.642,42
<b>TOPLAM</b>		<b>1.766.000</b>	<b>1.188.277,42</b>	<b>577.182,58</b>

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi geçmiş mali yıllardan farklı olarak tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, bakım onarım giderleri, menkul mal bakım onarım giderleri, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri kalemlerindeki harcamalarda nispi olarak artış olduğu görülmektedir.

Bu durum basit bakım onarım işlerini yürüten teknik servislerin başkanlığımız bünyesinde faaliyet göstermesi ile ortaya çıkmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan bakım onarım faaliyet alanlarının mühendislik ve teknik bilgi gerektiren işlemlerden oluşması nedeniyle uygulamada bazı aksaklıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca Üniversitemizin kullanımında olan bütün binaların küçük bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarının doğrudan temin ya da ihale süreci işlemlerine gerek kalmadan kısa süre içerisinde karşılanması amacıyla uygulama bütünlüğü sağlanması adına Bakım Onarım Biriminin personel, depolar, donanım, makine teçhizat, tüm donanımları ve ilgili işler için belirlenen ödenekleri ile birlikte devredilerek ilgili faaliyetlerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülmesi 12.01.2021-E.5467 Rektörlük Makam Oluru ile uygun görülmüştür. Anılan tarihten itibaren bakım onarım biriminin ihtiyaç duyduğu inşaat malzemeleri, el aletleri ve diğer donanımlar Başkanlığımızca temin edilmiştir. Bu bağlamda bakım onarım birimimize tüm üniversitemiz birimlerinden “arıza talep formları” aracılığı ile 2021 faaliyet yılı içinde boya badana, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı ve mekanik işlerden oluşan 650 talep ulaşmıştır bu taleplerden 640’ı bakım onarım birimi tarafından değerlendirilerek arızalar giderilmiş ve ihtiyaçlara cevap verilmiştir. Kalan 10 talep çeşitli doğrudan temin ya da ihale yolu ile yapılan bakım işleri içinde değerlendirilerek ihtiyaçlara cevap verilmiştir. Bakım onarım olarak 2021 faaliyet yılı yoğun ve verimli bir şekilde tamamlanmıştır.

2021 faaliyet yılında bakım onarım kapsamında yerleşkelerimizde bulunan tüm binaların çatı ve yağmursuyu iniş borularının tıkanıklığı ve temizlik işleri yapılmış; kanalizasyon tıkanıklıkları ve sorunları ile bu hatların temizlik işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda yetkin firmalar ile anlaşarak bu temizlik ve bakım işlerinin periyodik olarak sürdürülmesi sağlanmıştır. Bu sayede yağmur suyu oluklarının tıkanıkları sonucu ortaya çıkan çatı akıntıları gibi sorunların önüne geçilmiş; Kanalizasyon tıkanıklığı sonucu ortaya çıkan sorunlara kısa sürelerde müdahale edilerek hatların bakımı sağlanmıştır.

Yine bu kapsamda çeşitli menkul malların bakım ve onarımları adına üniversitemiz genelinde tespit çalışmaları yapılarak jeneratör sistemleri, bazı birimlerde bulunan asansörler, kazan daireleri ve ısıtma sistemlerinin bakım ve onarımları yapılmıştır. Verimli şekilde çalışır duruma

getirilen bu sistemlerin periyodik bakım anlaşmaları yapılarak bakımların sürekli hale getirilmesi ve sistemlerin verimlerinin artırılması sağlanmıştır.

## **2. Mali Denetim Sonuçları**

Başkanlığımız 2021 yılı faaliyet yılı İç Denetim ve Sayıştay denetim süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda Sayıştay denetçisi tarafından 2021 yılında yapılan ihale ve doğrudan temin listeleri talep edilmiş, gerekli bilgiler tablolar halinde iletilmiştir. 2021 yılı mali denetimine ilişkin henüz Başkanlığımıza resmi bir rapor veya bildirim yapılmamıştır.

İç Denetim ve Sayıştay Denetiminin tamamlanması ve raporlanmasını takiben Faaliyet Raporu güncellenerek, Başkanlığımız sayfasında paylaşılarak kamuoyuna duyurulacaktır.

## **B. Performans Bilgileri**

### ***1. Proje Bilgileri***

Başkanlığımız yetki ve sorumluluk alanlarında yatırım planları kapsamında 2021 faaliyet yılında 2 adet proje hizmet alım işi, 17 adet yapım işi ihalesi olmak üzere toplam 19 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 38 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir. Aşağıda projeler ve bu projelerin durumları ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

## 1.1.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H3-167392
PROJE ADI	G.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezi Binası Revize Uygulama Projeleri Teknik Şartname Ve Keşif Hizmet Alım İşi
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt Proje
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	350.000 ₺
HARCAMA KALEMİ	62.239.756.12073.405.8.02.06.05
İHALE KAYIT NO	2021/243046
YAKLAŞIK MALİYET	158.800.00 ₺
İHALE TARİHİ	26.4.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Alp Enerji Sistemi Bilgi İşlem Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İŞİN SÜRESİ	60 gün
SÖZLEŞME BEDELİ	110.000 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

2019 FAALİYET YILI İÇİNDE YAPILAN ÖDEMELER

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 VE SON HAKEDİŞ	129.800,00	105.437,20	20.10.2021

**AÇIKLAMA:** Yüklenici firmadan proje teknik şartname ve yaklaşık maliyet teslim alınmıştır. Gerekli kontroller ve kabul işlemleri tamamlanarak ilgili çalışmalar doğrultusunda 2021 yılında yapım işi ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Proje İle ilgili Görsel: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezi Binası Revize Uygulama Projeleri Teknik Şartname Ve Keşif Hizmet Alım İşi

PROJENİN  
GÖRSEL  
HALİ (BİNA  
TASARIMI  
GÖRSELİ)





**1.2. Eğitim-Kültür Rektörlük Binası Restorasyonu (Kısmi Basit Onarım İşleri)  
Proje Hizmet Alımı**

SEKTÖR ADI	EĞİTİM KÜLTÜR SEKTÖRÜ
PROJE NUMARASI	2017H04-3581
PROJE ADI	Rölöve Tamamlama, Restitüsyon, Restorasyon, Çevre Düzenleme, Mimari, İnşaat, Makine, Elektrik Uygulama Projeleri hizmetleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2017/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Rektörlük Restorasyon Projelendirme
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	5.000.000 TL
HARCAMA KALEMİ	62.239.765.12010.405.8.02.06.05
İHALE KAYIT NO	2018/68849
YAKLAŞIK MALİYET	2.240.352,94 TL
İHALE TARİHİ	20.03.2018
YÜKLENİCİ FİRMA	Strata Restorasyon Proje İnş. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	11.04.2018
İŞİN SÜRESİ	500 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	2.075.000 TL

**Harcama Bilgileri**

2019 Faaliyet Yılı Ödemeleri			(₺)
HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	120.000,00	118.862,40	21.03.2019
2	180.000,00	178.293,60	03.05.2019
3	500.000,00	495.260,00	30.07.2019
<b>TOPLAM</b>	<b>800.000,00</b>	<b>792.416,00</b>	

**2020 Faaliyet Yılı Ödemeleri**

2020 yılında ödeme yapılmamıştır.			
-----------------------------------	--	--	--

**2021 Faaliyet Yılı Ödemeleri**

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
4 VE SON	1.275.000,00	1.262.913,00	23.08.2021

**Açıklama:**

- Rölöve Tamamlama ve Restitüsyon Hizmetlerinin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından onayları alınmıştır.
- Bu aşamalardan sonra Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 12.09.2019 tarih ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu 2019/320 kararla restorasyon öneri projeleri uygun görülmüştür.

- Yüklenici firma 12.11.2019 tarihinde dilekçeyle Restorasyon projelerini Başkanlığımıza sunmuş olup, başkanlığımız teknik ekibi tarafından gerekli incelemeler tamamlanarak kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir.

### 1.2.1 Eğitim-Kültür Rektörlük Binası Restorasyonu (Kısmi Basit Onarım İşleri)

SEKTÖR ADI	EĞİTİM KÜLTÜR SEKTÖRÜ
PROJE NUMARASI	2017H04-3581
PROJE ADI	G.Ü. Rektörlük Binası Kısmi Basit Onarım İşlerinin Yapılması İşİ
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2023
KARAKTERİSTİĞİ	Rektörlük Binası Restorasyon
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	1.000.000,00 ₺
HARCAMA KALEMİ	62.239.765.12010.405.8.02.06.05
İHALE KAYIT NO	2021/672283
YAKLAŞIK MALİYET	16.374.746,64
İHALE TARİHİ	08.11.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	CMK Rest. San. Tic. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	17.11.2021
İŞİN SÜRESİ	550 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	15.728.208,86 ₺

#### Yapılan İşlerle İlgili Bilgiler:

- Rektörlük Binası İç Avluları ve Bina Çevre Drenajı için kazı çalışmaları devam etmektedir.
- Asansör temel, kazı çalışmaları devam etmektedir.

2021 faaliyet yılı içinde herhangi bir hakediş ödemesi ve harcama yapılmamıştır.

Proje İle ilgili Grseller: Rektrlk Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři



Proje İle ilgili Grseller: Rektrlk Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři



Proje İle ilgili Grseller: Rektrlk Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři



### 1.3.Eđitim Byk Onarım

SEKTR ADI	EĐİTİM
ROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Byk Onarım Giderleri
BAŐLAMA/BİTİŐ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĐİ	Yapım İŐi Byk Onarım
DENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI DENEĐİ	12.369.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/111046
İŐİN ADI	G.. YaŐam Bilimleri Uygulama Ve AraŐtırma Merkezi Tadilatı İŐi
YAKLAŐIK MALİYET	471.147,43TL
İHALE TARİHİ	12.03.2021
YKLENİCİ FİRMA	Sefa Kapaklı – Rstem Ayhan İŐ Ortaklıđı
SZLEŐME TARİHİ	05.04.2021
İŐ YERİ TESLİM TARİHİ	12.04.2021
İŐİN SRESİ	60 gn
SZLEŐME BEDELİ	348.510,74 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

2021 FAALİYET YILINDA YAPILAN DEMELER

(₺)

HAKEDİŐ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET DENEN	HAKEDİŐ TARİHİ
1	305.411,52	266.126,07	04.06.2021
2 VE SON	159.010,69	122.330,66	02.07.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>464.422,20</b>	<b>388.456,73</b>	

Proje İle ilgili Grseller: Yařam Bilimleri Uygulama Ve Arařtırma Merkezi Tadilatı İři



Proje İle ilgili Grseller: Yařam Bilimleri Uygulama Ve Arařtırma Merkezi Tadilatı İři





Proje İle ilgili Grseller: Yařam Bilimleri Uygulama Ve Arařtırma Merkezi Tadilatı İři



SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2021/ 12.369.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/108957
İŞİN ADI	G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Dış Cephesi İle C Blok Wc Ve İç Merdiven Onarımı İşi
YAKLAŞIK MALİYET	1.572.118,54 ₺
İHALE TARİHİ	18.03.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Oğuzhan Harman
SÖZLEŞME TARİHİ	18.03.2021
İŞİN SÜRESİ	120 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	1.050.369,00 ₺




### HARCAMA BİLGİLERİ

2021 FAALİYET YILINDA YAPILAN ÖDEMELER


(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	404.408,72	359.347,99	05.06.2021
2	357.870,87	317.995,56	06.07.2021
3	294.505,78	261.690,85	16.08.2021
4 VE SON	423.535,24	376.343,36	17.09.2021
KESİN HAKEDİŞ	2.782,44	2.448,83	04.11.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>1.483.103,05</b>	<b>1.056.135,74</b>	

Proje İle ilgili Görseller: G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Dış Cephesi İle C Blok Wc Ve İç Merdiven Onarımı İşi



Proje İle ilgili Görseller: G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Dış Cephesi İle C Blok Wc Ve İç Merdiven Onarımı İşi



SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	12.369.000 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/284884
İŞİN ADI	G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü İle Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri Tadilat İşi
YAKLAŞIK MALİYET	998.932,62 ₺
İHALE TARİHİ	27.05.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Tugba Akın Müh. Dan. Enerji
SÖZLEŞME TARİHİ	18.06.2021
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	23.06.2021
İŞİN SÜRESİ	75 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	850.000 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

#### 2021 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ


(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 VE SON	980.000,00 TL	1.018.471,67	25.08.2021


Proje İle ilgili Grseller: Saęlık Bilimleri Fakltesi Odyoloji Blm İle Dil ve Konuřma Terapisi Blmleri Tadilat İři



Proje İle ilgili Grseller: Saęlık Bilimleri Fakltesi Odyoloji Blm İle Dil ve Konuřma Terapisi Blmleri Tadilat İři



Proje İle ilgili Grseller: Saęlık Bilimleri Fakltesi Odyoloji Blm İle Dil ve Konuřma Terapisi Blmleri Tadilat İři





Proje İle ilgili Grseller: Saęlık Bilimleri Fakltesi Odyoloji Blm İle Dil ve Konuřma Terapisi Blmleri Tadilat İři



SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2021/ 12.369.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/340558
İŞİN ADI	G.Ü. Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu İç ve Dış Cephe Tadilatları İşi
YAKLAŞIK MALİYET	283.478,17 TL
İHALE TARİHİ	28.06.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Muammer Ömeri
SÖZLEŞME TARİHİ	27.07.2021
İŞİN SÜRESİ	50 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	202.419,77 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

2021 FAALİYET YILINDA YAPILAN ÖDEMELER

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	222.264,40	197.498,87	02.09.2021
2 ve SON	64.183,07	57.031,55	15.09.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>286.447,47</b>	<b>254.530,42</b>	

#### Yapılan İşlerle İlgili Bilgiler:

- Bina içerisinde mevcut halde bulunan jimnastik, boks salonlarının çürümüş haldeki doğal ahşap parkelerinin kısmi olarak yenilenmesi süpürgeliklerinin yenilenmesi diğer kısımların sistre ve cilalanması yapılmıştır.
- Bina dışında cephelerde meydana gelen sıva dökülmeleri ve çatlaklarının tamir edilmesi bina dış cephesinin Silikon esaslı boya ile boyanmıştır.
- Bina dış cephe kapı ve pencere doğramalarının koruyucularla cilalama işlemleri yapılmıştır.
- Çevre Yağmur Suyu Drenaj Hattının bina temeline zarar vermesinin engellenmesi uzaklaştırılarak mevcut alt yapı sistemine bağlanması yapılmıştır.
- Tretuvar döşeme kaplamalarındaki andezit döşeme kaplama ve küp beton düzenlemeleri yapılmıştır.
- Çatı yağmur oluklarının kırılan ve dökülen kısımları ile iniş PVC yağmur borularının yenilemeleri çatı kiremitlerindeki lokal kırık kiremitlerin değişimi yapılmıştır.
- Otobüs oto parkına genel kullanım amaçlı depo yapılmıştır.
- Otopark iniş ve çıkış rampasındaki yağmur suyu ızgaralarının kompozit ızgaralar ile yenilemesi yapılmıştır.
- Mevcut bina yanlarındaki ve şoför odası kısmına yağmur ve güneş kırıcı yapılmıştır.

Proje İle ilgili Grseller: G.. Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu İ ve Dıř Cephe Tadilatları İři




Proje İle ilgili Grseller: G.. Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu İ ve Dıř Cephe Tadilatları İři



Proje İle ilgili Grseller: G.. Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu İ ve Dıř Cephe Tadilatları İři



Proje İle ilgili Grseller: G.. Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu İ ve Dıř Cephe Tadilatları İři



SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2021/ 12.369.000,00 TL
İHALE KAYIT NO	2021/328419
İŞİN ADI	G.Ü. Gölbaşı Kampüsü Eski Ticaret Turizm Fakültesi ve D Blok Binalarının Yadem için Düzenlenmesi ve Sağlık Hizmetleri MYO Tuvaletlerinin Yenilenmesi Tadilatı İşi
YAKLAŞIK MALİYET	2.283.659,11 ₺
İHALE TARİHİ	05.07.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	E Y Dragon İnşaat Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	03.08.2021
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	06.08.2021
İŞİN SÜRESİ	75 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	1.604.922,49 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

2021 FAALİYET YILINDA YAPILAN ÖDEMELER  
(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.009.591,26	897.098,84	02.09.2021
2 VE SON	1.247.722,29	1.085.776,06	05.10.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>2.257.3136,55</b>	<b>1.982.874,90</b>	

Proje İle ilgili Görseller: Gölbaşı Kampüsü Eski Ticaret Turizm Fakültesi ve D Blok Binalarının Yadem için Düzenlenmesi ve Sağlık Hizmetleri MYO Tuvaletlerinin Yenilenmesi Tadilatı İşi





Proje İle ilgili Grseller: Glbaşı Kampüsü Eski Ticaret Turizm Fakltesi ve D Blok Binalarının Yadem iin Dzenlenmesi ve Saėlık Hizmetleri MYO Tuvaletlerinin Yenilenmesi Tadilatı İŐi



Proje İle ilgili Grseller: Glbaşı Kampüsü Eski Ticaret Turizm Fakltesi ve D Blok Binalarının Yadem iin Dzenlenmesi ve Saėlık Hizmetleri MYO Tuvaletlerinin Yenilenmesi Tadilatı İşı



Proje İle ilgili Grseller: Glbaşı Kampüsü Eski Ticaret Turizm Fakltesi ve D Blok Binalarının Yadem iin Dzenlenmesi ve Saęlık Hizmetleri MYO Tuvaletlerinin Yenilenmesi Tadilatı İşı



Proje İle ilgili Grseller: Glbaşı Kampüsü Eski Ticaret Turizm Fakltesi ve D Blok Binalarının Yadem iin Dzenlenmesi ve Saęlık Hizmetleri MYO Tuvaletlerinin Yenilenmesi Tadilatı İşı



Proje İle ilgili Grseller: Glbaşı Kampüsü Eski Ticaret Turizm Fakltesi ve D Blok Binalarının Yadem iin Dzenlenmesi ve Saėlık Hizmetleri MYO Tuvaletlerinin Yenilenmesi Tadilatı İşı



Proje İle ilgili Grseller: Glbaşı Kampüsü Eski Ticaret Turizm Fakltesi ve D Blok Binalarının Yadem iin Dzenlenmesi ve Saęlık Hizmetleri MYO Tuvaletlerinin Yenilenmesi Tadilatı İşı




SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2021/ 12.369.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/120907
İŞİN ADI	G.Ü. Toki Blokları C Blok -1. Kat, Zemin Kat Uygulamalı Bilimler Fakültesi Oda Düzenlemesi Ve -4, -3, -2. Kat Merkez Laboratuvar Düzenlemesi Tadilat İşi
YAKLAŞIK MALİYET	2.655.329,99 TL
İHALE TARİHİ	30.03.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Barış İst. Soğ. Elek. Tic. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	26.04.2021
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	29.04.2021
İŞİN SÜRESİ	120 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	1.889.066,23 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

2021 FAALİYET YILINDA YAPILAN ÖDEMELER  
(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.298.424,12	1.153.448,86	25.08.2021
2 VE SON	1.291.675,71	1.118.052,26	17.12.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>2.590.099,83</b>	<b>2.271.501,12</b>	

Proje İle ilgili Görseller: G.Ü. Toki Blokları C Blok -1. Kat, Zemin Kat Uygulamalı Bilimler Fakültesi Oda Düzenlemesi Ve -4, -3, -2. Kat Merkez Laboratuvar Düzenlemesi Tadilat İşi






Proje İle ilgili Grseller: G.. Toki Blokları C Blok -1. Kat, Zemin Kat Uygulamalı Bilimler Fakltesi Oda Dzenlemesi Ve -4, -3, -2. Kat Merkez Laboratuvar Dzenlemesi Tadilat İŖi



Proje İle ilgili Görseller: G.Ü. Toki Blokları C Blok -1. Kat, Zemin Kat Uygulamalı Bilimler Fakültesi Oda Düzenlemesi Ve -4, -3, -2. Kat Merkez Laboratuvar Düzenlemesi Tadilat İşi



Proje İle ilgili Görseller: G.Ü. Toki Blokları C Blok -1. Kat, Zemin Kat Uygulamalı Bilimler Fakültesi Oda Düzenlemesi Ve -4, -3, -2. Kat Merkez Laboratuvar Düzenlemesi Tadilat İşi




Proje İle ilgili Görseller: G.Ü. Toki Blokları C Blok -1. Kat, Zemin Kat Uygulamalı Bilimler Fakültesi Oda Düzenlemesi Ve -4, -3, -2. Kat Merkez Laboratuvar Düzenlemesi Tadilat İşi




Proje İle ilgili Görseller: G.Ü. Toki Blokları C Blok -1. Kat, Zemin Kat Uygulamalı Bilimler Fakültesi Oda Düzenlemesi Ve -4, -3, -2. Kat Merkez Laboratuvar Düzenlemesi Tadilat İşi



Proje İle ilgili Grseller: G.. Toki Blokları C Blok -1. Kat, Zemin Kat Uygulamalı Bilimler Fakltesi Oda Dzenlemesi Ve -4, -3, -2. Kat Merkez Laboratuvar Dzenlemesi Tadilat İi



Proje İle ilgili Görseller: G.Ü. Toki Blokları C Blok -1. Kat, Zemin Kat Uygulamalı Bilimler Fakültesi Oda Düzenlemesi Ve -4, -3, -2. Kat Merkez Laboratuvar Düzenlemesi Tadilat İşi



SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	12.369.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/420518
İŞİN ADI	G.Ü. Mediko Binası Muhtelif Tadilat Onarım ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Servis Odası Zemin Kaplaması Değişimi İşi
YAKLAŞIK MALİYET	211.616,37 ₺
İHALE TARİHİ	05.08.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Özkılıçarslan İnş. Tic. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	24.08.2021
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	31.08.2021
İŞİN SÜRESİ	30 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	168.436,18 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

2021 FAALİYET YILINDA YAPILAN ÖDEMELER

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 VE SON	228.439,72	202.236,11	05.11.2021

#### Yapılan İşlerle İlgili Bilgiler:



- Mediko Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (1. Kat) ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Servis Odası PVC esaslı yer döşeme kaplaması yapılmıştır.
- Mediko Binası Zemin Kat girişine güvenlik bölmesi için plastik doğrama, alüminyum doğrama imalatları yapılmıştır.
- Mediko Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (1. Kat) duvar tavan ve kapıların boya imalatları yapılmıştır. Kablo Kanallarının üstü paslanmaz çelik ile kapatılmıştır. Söz konusu yerde masa ve keson imalatları yapılmıştır.
- Mediko Binası Zemin Kat giriş önüne drenaj kanalı ve andezit levha ile döşeme kaplaması yapılmıştır.



Proje İle ilgili Grseller: Mediko Binası Muhtelif Tadilat Onarım ve Bilgi İřlem Daire Başkanlıđı Teknik Servis Odası Zemin Kaplaması Deđiřimi İři



Proje İle ilgili Grseller: Mediko Binası Muhtelif Tadilat Onarım ve Bilgi İřlem Daire Başkanlıęı Teknik Servis Odası Zemin Kaplaması Deęiřimi İři



Proje İle ilgili Grseller: Mediko Binası Muhtelif Tadilat Onarım ve Bilgi İřlem Daire Başkanlıđı Teknik Servis Odası Zemin Kaplaması Deđiřimi İři



SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	12.369.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/430475
İŞİN ADI	G.Ü. Teknoloji Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü A Blok WC ve Çevre Yağmur Suyu Drenaj Hattı işi
YAKLAŞIK MALİYET	298.393,85 ₺
İHALE TARİHİ	09.07.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Matek Yapı Taah. Proj. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2021
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	20.08.2021
İŞİN SÜRESİ	60 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	235.276,00 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

2021 FAALİYET YILINDA YAPILAN ÖDEMELER

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	218.657,59	194.293,95	11.10.2021
2 VE SON	78.424,20	69.685,89	15.12.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>297.081,79</b>	<b>263.979,84</b>	

#### Yapılan İşlerle İlgili Bilgiler:

- Bina içerisinde mevcut halde bulunan atıl durumda olan tuvaletlerin yeniden tasarımı yapılarak uygulaması yapılmıştır.
- Tuvalet iç bölmeleri kompakt duvarlar ve tabanlar seramik tavan 30\*30 Alüminyum asma tavan ve alçı levha tavan yapılmıştır. Engelli tuvaleti düzenlemesi yapılmıştır. Doğal granit Hilton lavabo ve bizoteli ayna ile kombin yapılmıştır. Tuvalet girişleri Alüminyum doğrama kapılar ile yenilenmiştir.
- Bina dışında A Blok arka cephe Çevre Yağmur Suyu Drenaj Hattı ve bina yanı dolgusu uzaklaştırılarak
- Beton perde yapılmıştır. Bina yağmur suyu iniş boruları bina temelinden uzaklaştırılarak mevcut alt yapı sistemine bağlanmıştır.
- Dersliklerde bulunan sıva çatlaklarının tamirati yapılarak dersliklerin, koridorlar, merdiven haznesi ve bazı Öğretim üyelerinin odaları boyanmıştır.
- Tuvaletlerde 30\*30 LED aydınlatma yapılmıştır. Sıhhi tesisat olarak bütün tuvaletlerdeki tesisatlar yenilenmiştir.
- Tuvalet taşları, pisuar, lavabo bataryaları, taharet muslukları, Alaturka tuvaletlerde bas sisleri yeniden yapılmıştır.

Proje İle ilgili Görseller: Teknoloji Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü A Blok WC ve Çevre Yağmur Suyu Drenaj Hattı işi



Proje İle ilgili Grseller: Teknoloji Fak. Elektrik-Elektronik Mh. Blm A Blok WC ve evre Yaęmur Suyu Drenaj Hattı İři



SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	12.369.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/340558
İŞİN ADI	G.Ü. Spor Bilimleri Fak. Ve Spor Merkezinin Engelli Erişimi İçin Düzenlenmesi İşi
YAKLAŞIK MALİYET	584.548,34 ₺
İHALE TARİHİ	12.04.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Ergök Har. Hafr. Mad. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	05.05.2021
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	10.05.2021
İŞİN SÜRESİ	90 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	427.407,87 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

2021 FAALİYET YILINDA YAPILAN ÖDEMELER

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	204.964,27	179.376,38	17.08.2021
2 VE SON	382.661,93	315.918,51	17.12.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>587.626,20</b>	<b>495.294,89</b>	

Proje İle ilgili Grseller: Spor Bilimleri Fakltesi Ve Spor Merkezinin Engelli Eriřimi İin Dzenlenmesi İři






Proje İle ilgili Grseller: Spor Bilimleri Fakltesi Ve Spor Merkezinin Engelli Eriřimi İin Dzenlenmesi İři



Proje İle ilgili Grseller: Spor Bilimleri Fakltesi Ve Spor Merkezinin Engelli Eriřimi İin Dzenlenmesi İři



Proje İle ilgili Grseller: Spor Bilimleri Fakltesi Ve Spor Merkezinin Engelli Eriřimi İin Dzenlenmesi İři



SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2020H03-153757
PROJE ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2023
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	3.000.000,00 ₺ (Toplam Proje Ödeneği 23.000.000 ₺)
İHALE KAYIT NO	2021/340558
İŞİN ADI	G.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezi Binası Yapım İşi
YAKLAŞIK MALİYET	18.412.739,03 ₺
İHALE TARİHİ	27.10.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Kemal İnş. Turz. Gıda Otom. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	15.11.2021
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	19.11.2021
İŞİN SÜRESİ	365 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	16.828.000 ₺

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmetleri ve üniversitemiz bilişim altyapı hizmetlerini günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde sunabilen, modern bir veri merkezi barındıran binanın üniversitemize kazdırılması amacıyla gerekli işlemler başlatılmıştır.

Bu kapsamda yapımı planlanan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri merkezi Binası Revize proje hizmet alımları ihalesi gerçekleştirilmiştir. Projelendirme çalışmaları tamamlanmış, proje kontrol ve kabul işleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu proje ve dokümanlar ile yapım işi ihale süreci gerçekleştirilmiştir. Süreç sonunda 15.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanarak yapım işi süreci başlatılmıştır. Yapım işi kapsamında bina için belirlenen yerde bulunan eski hizmet binasının yıkımı gerçekleştirilmiş ve akabinde kazı ve temel çalışmalarına süratle başlanmıştır. İşin süresi 1 yıl olarak belirlenmiş olup 2022 yılı sonunda projenin tamamlanması öngörülmektedir.

2021 faaliyet yılında harcama yapılmamıştır.

Proje İle ilgili Grseller: Bilgi İřlem Daire Bařkanlıęı Veri Merkezi Binası Yapım İři



Proje İle ilgili Grseller: Bilgi İřlem Daire Bařkanlıęı Veri Merkezi Binası Yapım İři



#### 1.4. Sağlık Muhtelif İşler

SEKTÖR ADI	SAĞLIK
PROJE NUMARASI	2020I00-140286
PROJE ADI	SAĞLIK MUHTELİF İŞLER
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2014/2018
KARAKTERİSTİĞİ	YAPIM İŞİ (HASTANE)
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	34.677.000 ₺
HARCAMA KALEMİ	39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7
İŞİN ADI	G.Ü. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Soğutma Grubu ve C Blok Bekleme Salonları İklimlendirme Yapım İşİ
İHALE KAYIT NO	2020/196275
İHALE TARİHİ	12.05.2020
YAKLAŞIK MALİYET	10.615.895,34 ₺
SÖZLEŞME TARİHİ	09.06.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	15.06.2020
YÜKLENİCİ FİRMA	Ergün BİLİR – Mustafa AKKAŞ (İş Ortaklığı)
İŞİN SÜRESİ	150 (gün)
SÖZLEŞME BEDELİ	7.838.666,00 TL

#### HARCAMA BİLGİLERİ

##### 2021 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
4	1.876.639,86	1.619.826,47	15.03.2021
5 VE SON	1.180.244,45	998.726,85	02.07.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>3.056.884,31</b>	<b>2.618.553,32</b>	

##### 2020 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.283.237,78	1.159.829,46	06.10.2020
2	5.737.703,00	5.185.911,02	03.11.2020
3	916.364,40	828.238,10	10.12.2020
<b>TOPLAM</b>	<b>7.937.305,18</b>	<b>7.173.978,58</b>	

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Soğutma Grubu ve C Blok Bekleme Salonları İklimlendirme Yapım İşİ 2020 faaliyet yılında başlatılarak, 2021 yılında tamamlanmıştır. Kabul işlemleri yapılarak kullanıcı birimin hizmetine sunulmuştur.

Proje İle ilgili Grseller: Saęlık Arařtırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Soęutma Grubu ve C Blok Bekleme Salonları İklİmlendirme Yapım İři






Proje İle ilgili Grseller: Saęlık Arařtırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Soęutma Grubu ve C Blok Bekleme Salonları İklİmlendirme Yapım İři



Proje İle ilgili Grseller: Saėlık Arařtırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Soėutma Grubu ve C Blok Bekleme Salonları İklİmlendirme Yapım İři



Proje İle ilgili Grseller: Saėlık Arařtırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Soėutma Grubu ve C Blok Bekleme Salonları İklİmlendirme Yapım İři



Proje İle ilgili Grseller: Saęlık Arařtırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Soęutma Grubu ve C Blok Bekleme Salonları İklİmlendirme Yapım İři



<b>SEKTÖR ADI</b>	SAĞLIK
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-157696
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2021/2021
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Gazi Hastanesi 8. Kat Tadilat İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/204713
<b>İHALE TARİHİ</b>	12.04.2021
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	16.845.102,69 ₺
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	05.05.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	25.05.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ergün BİLİR
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	120 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	13.700.000 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

#### 2021 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	5.449.188,55	4.842.019,64	08.09.2021
2	6.137.475,17	5.453.614,80	22.10.2021
3	4.358.263,11	3.872.649,18	17.11.2021
4 VE SON	2.108.761,86	1.862.862,83	17.12.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>18.053.688,69</b>	<b>16.031.146,45</b>	

Proje İle ilgili G6rseller: Gazi Hastanesi 8. Kat Tadilat İŐi



Proje İle ilgili Grseller: Gazi Hastanesi 8. Kat Tadilat İŐi



Proje İle ilgili Grseller: Gazi Hastanesi 8. Kat Tadilat İŐi





Proje İle ilgili Görseller: Gazi Hastanesi 8. Kat Tadilat İŖi



Proje İle ilgili Grseller: Gazi Hastanesi 8. Kat Tadilat İŐi



<b>SEKTÖR ADI</b>	SAĞLIK
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-140286
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2014/2018
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Hastanesi D1 Blok Kazan Dairesindeki Kalorifer Kazanlarının Tadilatı İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/386135
<b>İHALE TARİHİ</b>	07.07.2021
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	579.266,67 ₺
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	09.06.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	03.08.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Anadolu Teknik Grup Isı Sist. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 (gün)
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	465.000,00 ₺

#### HARCAMA BİLGİLERİ

#### 2021 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ


(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	219.480,00	198.744,72	23.09.2021
2 VE SON	357.881,09	324.070,43	01.12.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>577.361,09</b>	<b>522.815,15</b>	

Proje İle ilgili Grseller: Hastanesi D1 Blok Kazan Dairesindeki Kalorifer Kazanlarının Tadilatı İŐi



Proje İle ilgili Grseller: Hastanesi D1 Blok Kazan Dairesindeki Kalorifer Kazanlarının Tadilatı İŐi



Proje İle ilgili Grseller: Hastanesi D1 Blok Kazan Dairesindeki Kalorifer Kazanlarının Tadilatı İŐi



<b>SEKTÖR ADI</b>	SAĞLIK
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-157696
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2021/2021
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Tıp Fakültesi Hastanesi Depoları Yapımı İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/175246
<b>İHALE TARİHİ</b>	08.04.2021
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	3.221.147,67 ₺
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	30.04.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	21.10.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ekom İnş. Mim.Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 (gün)
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	2.478.134,36 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

#### 2021 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	5.449.188,55	4.842.019,64	08.09.2021
2	6.137.475,17	5.453.614,80	22.10.2021
3 VE SON	1.039.858,06	0,00 (Emanet Hesabı)	16.12.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>12.626.521,78</b>	<b>10.295.634,44</b>	

Proje İle ilgili Grseller: Glbaşı Yerleşkesi Tıp Fakltesi Hastanesi Depoları Yapımı İşı





Proje İle ilgili Grseller: Glbaşı Yerleşkesi Tıp Fakltesi Hastanesi Depoları Yapımı İşı



Proje İle ilgili Görseller: Gölbaşı Yerleşkesi Tıp Fakültesi Hastanesi Depoları Yapımı İşi



Proje İle ilgili Görseller: Gölbaşı Yerleşkesi Tıp Fakültesi Hastanesi Depoları Yapımı İşi



<b>SEKTÖR ADI</b>	SAĞLIK
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-157696
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2021/2021
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Çayyolu Polikliniği Teras Çatı Pergola Sistemi Yapımı ve Çeşitli Tadilat Yapımı
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021 / 340558
<b>İHALE TARİHİ</b>	19.08.2021
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	605.074,63 ₺
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	15.09.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	20.09.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	E Y DRAGON İNŞ. LTD. ŞTİ.
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	75 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	498.025,00 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

#### 2021 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 ve SON	700.595,91	616.732,90	05.11.2021

Proje İle ilgili Grseller: ayyolu PolikliniĐi Teras atı Pergola Sistemi Yapımı ve eŐitli Tadilat Yapımı




Proje İle ilgili Görseller: Çayyolu Polikliniđi Teras Çatı Pergola Sistemi Yapımı ve Çeşitli Tadilat Yapımı



Proje İle ilgili Grseller: ayyolu PolikliniĐi Teras atı Pergola Sistemi Yapımı ve eŐitli Tadilat Yapımı



Proje İle ilgili Görseller: ayyolu PolikliniĐi Teras atı Pergola Sistemi Yapımı ve eřitli Tadilat Yapımı





<b>SEKTÖR ADI</b>	SAĞLIK
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-157696
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2021/2022
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Hizmet Alım İşİ
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Hastanesi D1 ve D2 Blokların Deprem Performanslarının Belirlenmesi, Güçlendirme Projesi Hazırlanması ve Mimari, Mekanik Elektrik Montaj-Demontaj Projesinin Hazırlanması ile Teknik Şartnameleri ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması işi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/421218
<b>İHALE TARİHİ</b>	21.08.2021
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	623.750,00 ₺
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	05.10.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	05.10.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Nebula Mim. Müh. İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	428.000 ₺

**Açıklama:** Hastanemiz D1 ve D2 Bloklar bakım onarım ihtiyaçları kapsamında hastane yönetiminin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi düşünülen tadilat, bakım onarım işlerinin yapılabilmesi için binaların güçlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığı, tadilata uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda D1 ve D2 Blokların Deprem Performanslarının Belirlenmesi, Güçlendirme Projesi Hazırlanması ve Mimari, Mekanik Elektrik Montaj-Demontaj Projesinin Hazırlanması amacıyla 2021 yılında ihale süreci gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.2022 yılında projelendirme çalışmalarının tamamlanması öngörülmektedir.

2021 faaliyet yılı içinde herhangi bir ödeme ve harcama yapılmamıştır.

<b>SEKTÖR ADI</b>	SAĞLIK
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-157696
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2021/2021
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	YAPIM İŞİ (HASTANE)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 1600 KVA ve 1750 KVA Jeneratör Sistemlerinin Kurulumu Yapım İşİ
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/424422
<b>İHALE TARİHİ</b>	13.08.2021
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	2.293.897,28 ₺
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	10.09.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	16.09.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ekip Teknik İnş. A.Ş.
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	90 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	2.389.900,00 ₺

### HARCAMA BİLGİLERİ

#### 2021 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.769.217,34	1.572.084,55	10.12.2021

#### Yapılan İşler;

- 1) İnşaat İşleri;
  - OG hücrelerindeki demir imalatları sökülerek yerine alçıpan duvar bölmeleri yapıldı.
  - İç mekân boyası yapıldı.
  - Arka bölümdeki perde duvar karot ile kesilerek jeneratör pis hava çıkışı sağlandı.
  - Jeneratörün geleceği bölümde zemin iyileştirilmesi yapılmıştır.
- 2) Elektrik İşleri;
  - OG bölümündeki hücrelerin montajı yapıldı.
  - Eski trafonun yeri değiştirilerek enerjilendirildi.
  - Yeni trafo yerine oturtularak başlıkları bağlanıp kabule hazır vaziyete getirilmiştir.
  - Yeni jeneratör, yeni trafo ile yeni panolar arasındaki busbarlar bitirildi.
  - AG panoları yerlerine oturturuldu.
  - Koruma ve işletme topraklamaları yapıldı.
  - Eski yakıt tankının yeri değiştirilip, yeni jeneratör için yeni tank yapıldı.
  - İki tank içinde yakıt boruları yenilendi.

Proje İle ilgili Grseller: Tıp Fakltesi Hastanesi 1600 KVA ve 1750 KVA Jeneratr Sistemlerinin Kurulumu Yapım İŐi




Proje İle ilgili Grseller: Tıp Fakltesi Hastanesi 1600 KVA ve 1750 KVA Jeneratr Sistemlerinin Kurulumu Yapım İŐi



Proje İle ilgili Grseller: Tıp Fakltesi Hastanesi 1600 KVA ve 1750 KVA Jeneratr Sistemlerinin Kurulumu Yapım İŐi



Proje İle ilgili Grseller: Tıp Fakltesi Hastanesi 1600 KVA ve 1750 KVA Jeneratr Sistemlerinin Kurulumu Yapım İŐi



<b>SEKTÖR ADI</b>	SAĞLIK
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-157696
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2021/2021
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Muhtelif Tadilat İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/430475
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	584.548,34 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	17.08.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Setyap Enerji Petr. Ürün. İnş. Taş. İml. San. Tic. Ltd. Şti.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	06.09.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	10.09.2021
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	75 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	1.148.148,83 ₺

**HARCAMA BİLGİLERİ**  
**2021 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ**

(₺)



<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI</b>	<b>NET ÖDENEN</b>	<b>HAKEDİŞ TARİHİ</b>
1	522.287,27	463.492,07	26.11.2021
2 VE SON	573.287,31	509.409,50	17.12.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>1.095.574,58</b>	<b>972.901,57</b>	

## Yapılan İşler Listesi

- Emek Yerleşkesi Yemekhane Binası Dış Cephe Tadilatı
- Emek Yerleşkesi Yemekhane Binası Zemin Kat Mescit Tadilatı İnşaat İmalatları
- Emek Yerleşkesi Yemekhane Binası Zemin Kat Mescit Tadilatı Mekanik Tesisat
- Emek Yerleşkesi Yemekhane Binası Zemin Kat Mescit Tadilatı Elektrik Tesisatı
- Dış Hekimliği Fakültesi Çatıları Tadilatı (A-B-C-D ve Yemekhane Binası)
- Dış Hekimliği Fakültesi Kafeterya Önü Yalıtım İş (Kısmi)
- Dış Hekimliği Fakültesi Wc Yapılması İnşaat İmalatları
- Dış Hekimliği Fakültesi Wc Yapılması Mekanik Tesisat
- Dış Hekimliği Fakültesi Wc Yapılması Elektrik Tesisatı
- Dış Hekimliği Fakültesi B Blok 1-3-5. Kat Pencereilerin Çalışır Hale Getirilmesi
- Dış Hekimliği Fakültesi Kafeterya Altı Duvar ve Tavan Boyası Yapılması
- Dış Hekimliği Fakültesi Kafeterya Altı Dış Cephe Tadilatı Yapılması
- Dış Hekimliği Fakültesi Kafeterya Geçiş Merdiveni Yapılması
- Dış Hekimliği Fakültesi E Blok Geçiş Koridoru İç Cephe Boya Yapılması
- Dış Hekimliği Fakültesi Su Depolarının Yalıtımının Yapılması
- Dış Hekimliği Fakültesi C Blok Vip Polikliniği Kurşun Kaplama Yapılması
- Dış Hekimliği Fakültesi B Blok Kazan Dairesi Eski Isıtma ve Temiz Su Tesisatı Boruları Değişimi
- Dış Hekimliği Fakültesi E Blok Zemin Kat Engelli Kliniği Yapılması İnşaat İmalatları
- Dış Hekimliği Fakültesi E Blok Zemin Kat Engelli Kliniği Yapılması Mekanik Tesisat
- Dış Hekimliği Fakültesi E Blok Zemin Kat Engelli Kliniği Yapılması Elektrik Tesisatı
- Dış Hekimliği Fakültesi E Blok Giriş Sundurma Yalıtım Yapılması
- Emek Yerleşkesi Yemekhane Binası Temiz Su Tesisatı Değişimi
- Emek Yerleşkesi E Blok-Yemekhane Arası Andezit Kaplama Yapılması




Proje İle ilgili Grseller: Diř Hekimlięi Fakltesi Muhtelif Tadilat İři



Proje İle ilgili Grseller: Diř Hekimlięi Fakltesi Muhtelif Tadilat İři



Proje İle ilgili Grseller: Diř Hekimlięi Fakltesi Muhtelif Tadilat İři



Proje İle ilgili Grseller: DiŐ HekimliĐi Fakltesi Muhtelif Tadilat İŐi



Proje İle ilgili Grseller: Diř Hekimlięi Fakltesi Muhtelif Tadilat İři



Sağlık sektöründe yapılan bu çalışmalar dışında 2018 yılında yapımına başlanan ve çeşitli teknik ve hukuki sorunlar nedeniyle tamamlanamayan G.Ü. Tıp Fakültesi Acil Servis Onkoloji ve Yataklı Servis Binası Yapım İşi 01.10.2020 tarih ve 3046 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren sulh protokolüne istinaden tasfiye işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu projede imar ile ilgili işlemler devam etmektedir. İmar ve iskân işlemlerinin tamamlanmasını takiben uygulama projelerinin hazırlanması ve ivedilikle I. Kısım İkmal İnşaatı ve II. Kısım İnşaat İşlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

### 1.5.Yatırım Planları Kapsamı Dışında Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşleri

2021 faaliyet yılında 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesi Doğrudan Temin Usulü (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler) ile gerçekleştirilen işler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

### 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Eğitim Büyük Onarım Kapsamında Yapılan İşler

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ	TARİH
1	G.Ü. Teknoloji Fak. Teknik Bil. M.Y.O. Ve Bilişim Enstitüsü Binalarındaki Muhtelif Tadilatlar İşi	130.387,64	21.04.2021
2	G.Ü. Kreş Binaları Sınıf Düzenlemesi Ve Tesisat İşleri İle Rektörlük Çatı Katı Camlı Ofis Bölme Yapılması İşi	137.706,00	04.06.2021
3	G.Ü. Mim. Fak. İdari Mali İşl. Daire Başk. Uzaktan Eğt. Uyg. Ve Araşt. Merk. Sağlık Kültür Spor Dai. Bşk. Tad. İşi	124.313,00	02.06.2021
4	G.Ü. Merkez Kamp. Çevre Duvar Korkuluklarına Jileti Tel Çit İle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Girişine Kayar Kapı Yapılması Trafo Alanı Peyzaj Düzenlenmesi Ve Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Binasındaki Tadilatları İşi	103.224,48	06.07.2021
5	G.Ü. Mimarlık Fak. 3. Ve 4. Kat Sınıfları Boya Ve Badana İşleri İle Fen Fakültesi Kimya Bölümüne Laboratuvar Tezgahları Yapılması İşi	135.110,00	08.07.2021
6	G.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik Servis Hizmet Binası Drenaj Hattı Yapımı Mediko Binası Baca Tadilatı Kültür Merkezine Soyunma Odası Yapılması İşi	135.523,00	04.08.2021
7	G.Ü. Fen Fakültesi Ve Eczacılık Fakültesi Basit Tadilat Ve Onarım İşi	131.865,00	24.08.2021
8	G.Ü. Bilişim Enstitüsü Ve Tusaş Kazan M.Y.O. Muhtelif Tadilat İşleri İle Bahçe Büfe Tezgah Yapım İşi	130.921,00	02.11.2021
9	G.Ü. Eczacılık Fak. Yaşam Bil. Uyg. Ve Araştırma Merk. İle Hersek Binası Kafe Doğalgaz Sist. Ve Tadilatı	52.510,00	24.09.2021
10	G.Ü. Maltepe Yerleşkelerindeki Muhtelif Birimlere Ait Tad. Ve Onarım İşi	130.626,00	08.11.2021
11	G.Ü. Mühendislik Fak. İdari Blok Mantolama Kısmi Onarım İşi	12.744,00	02.11.2021

12	G.Ü. Müh. Fak. Akışkanlar Isı Bilimleri Laboratuvarı Boya Tadilat İşi	23.600,00	13.12.2021
13	G.Ü. Merkez Kampüs Birimlerindeki Küçük Çaplı Çevre Düzenleme Ve Tadilat İşleri	132.160,00	14.12.2021
<b>TOPLAM</b>		<b>1.357.090,12</b>	

### 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Sağlık Muhtelif İşler Kapsamında Yapılan İşler

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ</b>	<b>TARİH</b>
1	G.Ü. Sağlık Araşt. Ve Uyg. Merk. Gazi Hast. D-2 Blok Çatı Sist. Onarım İşi	126.260,00	04.09.2021
2	G.Ü. Sağlık Araştırma Ve Uyg. Merkezi Gazi Hastanesi B Blok 1. Bodrum Kat Duvar Bantları Yapım İşi	129.800,00	03.12.2021
3	G.Ü. Histoloji Laboratuvarı Tadilat İşi	129.800,00	17.12.2021
4	G.Ü. Sağlık Araşt. Ve Uyg. Merk. Gazi Hastanesi D-2 Blok Çatı Sist. Onarım İşi	126.260,00	12.11.2021
5	G.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı Tadilatı İşi	113.950,00	26.11.2021
6	G.Ü. Sağlık Araşt. Merz. Gazi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ABD Zemin Pvc Kaplama Yapımı İşi	107.970,00	01.11.2011
<b>TOPLAM</b>		<b>734.040,00</b>	

### 03.5 Hizmet Alımları Giderleri Kapsamında Yapılan İşler

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ</b>	<b>TARİH</b>
1	G.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Hakediş Ve Kesin Hesap Programı Hizmet Alım İşi	11.250,00	05.04.2021
2	G.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Personeli Eğitim Semineri	17.280,00	10.06.2021
3	Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Merkezi Binaları için Zemin ve Temel Etüdü Hizmet Alım işi	35.400,00	18.06.2021
4	G.Ü. Kahramankazan Yerleşkesi Çatı Ve Açık Otoparklar Üstü Enerji Santrali Kurulması Fizibilite, Proje Danışmanlık Hizmet Alımı	35.400,00	02.08.2021
<b>TOPLAM</b>		<b>99.330,00</b>	

**NOT:** 3 ve 4. sırada bulunan işler devam etmektedir.

### 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ	TARİH
1	G.Ü. Ankara İçi Bina Ve Yerleşkelerinin Çeşitli Çap Ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları, Bacalır Bağlantı Hatlarının Vidanjör İle Kısmi Veya Kombine Temizlenmesi Hizmet Alım İşİ	42.068,18	20.09.2021
2	G.Ü. Ankara İçi Bina Ve Yerleşkelerinin Çeşitli Çap Ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları, Bacalır Bağlantı Hatlarının Vidanjör İle Kısmi Veya Kombine Temizlenmesi Hizmet Alım İşİ	53.740,74	20.10.2021
3	G.Ü. Ankara İçi Bina Ve Yerleşkelerinin Çeşitli Çap Ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları, Bacalır Bağlantı Hatlarının Vidanjör İle Kısmi Veya Kombine Temizlenmesi Hizmet Alım İşİ	53.740,74	05.11.2021
4	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Binaların Çatı Oluk, Gizli Dere Vb. Bakım Ve Tamiratının Yapılması 1. Ödeme	53.340,43	11.11.2021
5	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Binaların Çatı Oluk, Gizli Dere Vb. Bakım Ve Tamiratının Yapılması 2. Ödeme	67.252,33	05.12.2021
6	G.Ü. Ankara İçi Bina Ve Yerleşkelerinin Çeşitli Çap Ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları, Bacalır Bağlantı Hatlarının Vidanjör İle Kısmi Veya Kombine Temizlenmesi Hizmet Alım İşİ	52.349,52	13.12.2021
<b>TOPLAM</b>		<b>322.491,94</b>	

**NOT:** Yukarıda belirtilen işler periyodik olarak devam etmektedir.

### 06.6 Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ	TARİH
1	G.Ü. Yaşam Bilimleri Uyg. Ve Araşt. Merkezi Pompa Motorlarının Tamir Ve Bakımlarının Yapılması İşİ	49.914,00	17.11.2021
2	G.Ü. Kampüslerinde Bulunan Jeneratör Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	67360,30	22.11.2021
3	G.Ü. Toki C Blok Ve Rektörlük Binasında Bulunan 3 Ad. Asansörün Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	19.552,60	01.12.2021
4	G.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Kazan Dairelerindeki Kazan Ve Brülörlerinin Sözleşme Kapsamında Bakım Ve Onarımı Ve Gerekli Yedek Parça Bedeli	111.457,28	17.12.2021
5	Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araş. Mer. Yakma Ünitesinin Bakımlarının Yapılması	135.700,00	8.10.2021
6	Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araş. Mer. Mekanik Sistemler Bakımları	123.900,00	17.11.2021
<b>TOPLAM</b>		<b>507.884,18</b>	

**NOT:** 2, 3, 4, 5 ve 6. sırada bulunan işler devam etmektedir. (Periyodik ve diğer bakım hizmetleri)



### 03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Kapsamında Yapılan İşler

<i>SIRA NO</i>	<i>İŞİN ADI</i>	<i>BEDELİ</i>	<i>TARİH</i>
1	G.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Mobilya Malzemesi Alım İşi	29.499,29	02.03.2021
2	G.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif Mal Ve Malzeme Alım İşi	84.433,11	21.09.2021
3	G.Ü. Yapı İşleri Ve Tek. Dai. Bşk. Elektrik Malz. Alım İşi	127.461,85	28.04.2021
4	Başkanlığımız İhtiyacı Olan 20 Kalem Yazıcı Sarf Malzemesi Alım İşi	36.804,20	02.07.2021
5	Başkanlığımız İhtiyacı Olan 78 Kalem Muhtelif Mal Ve Malzeme Alım İşi	117.173,94	02.07.2021
6	G.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif Malzeme Alım İşi	127.897,75	01.12.2021
<b>TOPLAM</b>		<b>523.270,14</b>	

### 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ve 06.9 Diğer Sermaye Giderleri, Kampüs Altyapı Kapsamında yapılan İşler

<i>SIRA NO</i>	<i>İŞİN ADI</i>	<i>BEDELİ</i>	<i>TARİH</i>
1	G.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Eymir Pompa İstasyonu Eymir Bölgesi Bahçelerden Geçen Boru Hattının Kısmi Onarım İşi	119.240,91	12.08.2021
2	G.Ü Eczacılık Fak. Yaşam Bil. Uyg. Ve Araşt. Merk. Doğalgaz Sist. Tad. Ve Hersek Binasındaki Kafe-Restoran Yerine Doğalgaz Tesisatı Çekilmesi İşi	52.510,00	24.09.2021
<b>TOPLAM</b>		<b>171.750,91</b>	

## 2. Performans Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021 Yılı Sonu İtibariyle Gerçekleşme	Göstergelerden Sorumlu Birimler
<b>Öğrenci başına düşen eğitim alanı</b>			
Toplam Eğitim Alanı	Metrekare	142.394	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Öğrenci başına düşen kapalı alan</b>			
Toplam Kapalı Alan	Metrekare	600.677	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı</b>			
Toplam Sosyal Donatı Alanı	Metrekare	166.964	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

## 3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulunun 21 Ekim 2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Gazi Üniversitesi 2019- 2023 Dönemi Stratejik Planının kalan yılları (2021-2022-2023) için güncellenmesine karar verilmiş ve bu kapsamda Araştırma Üniversitesi vizyonuna uygun, kapsamlı ve geniş katılımlı bir güncelleme çalışması yürütülmüştür. Üniversitemiz hedeflerinin ve akademik önceliklerinin belirlenmesi sürecinde paydaş katılımının sağlanabilmesi amacıyla akademik ve idari birimlerin desteğiyle güncellenen Planda; uzaktan eğitim, araştırma kapasitesi ve kalitesi, girişimcilik, çevre, sağlık ve paydaş katılımı gibi konularda yeni hedef ve performans göstergelerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda Birim Stratejik Planının güncellenme çalışmaları devam etmektedir. Birimimiz Stratejik Planı çalışmaları tamamlandığında Stratejik Plan amaçlar, hedefler ve performans göstergelerine ait bilgiler ve tablolar da güncellenerek paylaşılacaktır.

#### **4. Performans Bilgi Sisteminin Deęerlendirilmesi**

Başkanlığımızda birimimize özel performans bilgi sistemi bulunmamaktadır. Üniversitemizin genel performans sonuçları e-bütçe ve buna baęlı olarak çalışan sistemler üzerinden kontrol edilmektedir. Başkanlığımız görev gerekleri yatırım planları kapsamında yapılan işlerle ilgili performans sonuçları ilgili kurumlarda kullanılan sistemler üzerinden kontrol edilmektedir. Bunlar; ihaleler için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), İlde yapılan yatırımlar için, İl Yatırım İzleme Sistemi (İLYAS) ve yatırım takipleri için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) dir.

## IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

### A. Üstünlükler

Üniversitemiz, ilimizdeki önemli projelere ve yatırımlara imza atan, yatırımlarını kendi kaynaklarını kullanarak eğitim birimlerine dönüştüren ve çevre illerinde kalkınmasına yardımcı olan bir kurum olması ile sınırlı sayıdaki elemanın gayretli çalışmaları ile ortaya çıkartılan projeler başarımızın göstergesi durumundadır.

Personelimizin eğitim fırsatlarını değerlendirme ve kendilerini yenileme konusunda birbiri ile yarışan bir konumda olması, çağımızın gerektirdiği modern tesislere kavuşabilmek için teknolojik yenilik, fuar ve organizasyonları gerek yurtiçi gerekse yurtdışında takip ederek birçok programın kullanımında ülkemizdeki diğer üniversitelere öncülük etmektedir.

### B. Zayıflıklar

Teknik personel yetersizliği, Üniversitenin yerleşke yapısının dağınık olması, yerleşkelerin birbirine göre uzak mesafelerde oluşu, birimler arasındaki iletişimsizlik, bakım ve onarım taleplerinin belirlenen tarihler arasında birimler tarafından bildirilmemesi zayıf yönler arasındadır. Ek olarak, fiziksel mekân yetersizliği, Başkanlığımıza ait atölyelerin merkez kampüs içerisinde dağınık yapıda olması personel arası iletişimde sorun yaratmaktadır.

### C. Değerlendirme

Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı olarak görev ve sorumluluklarımızı misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda yerine getirmekteyiz. Çevre düzenlemelerinden bakım onarımlara, içme suyundan enerji merkezlerine, santrallerden trafolara, kazan dairelerinden elektrik işlerine kadar birçok konuda faaliyetleri kesintisiz aksatmadan devam ettirebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

2019 yılı sonunda tüm dünyayı olduđu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi Başkanlığımız çalışmalarını üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak birçok olumsuz etki göstermiştir. Ülkemizde yaşanan kapanma sonucu çalışma sürelerinin kısaltılmak zorunda kalınması ve iş gücü kaybı gibi sorunlar faaliyetlerimizde bir takım aksamalara yol açmıştır. Kapanma süreci sonunda yeniden tam mesai ile çalışılmaya başlanması sonunda kaybedilen zamanın telafisi için azami gayret gösterilmiştir. Bunun yanında ülkemizin içinde bulunduđu ekonomik koşullar nedeniyle yatırım bütçesi imkânları kısıtlanmıştır. Başkanlık olarak 2021 faaliyet yılında verilen ödeneklerin tamamına yakını verimli bir şekilde değerlendirilerek Üniversitemizin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve bu vesile ile eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme alt yapılarının iyileştirilmesi sağlanmış; bunun yanında sosyal alanların geliştirilmesi için de azami çaba gösterilmiştir.

## V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Başkanlığımızda nitelikli teknik personel yetersizliği konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Başkanlığımız gibi dönemsel olarak çok yoğun çalışılan; teknik bilgi ve becerinin önemli faktör olduğu birimlerde nitelikli projeler üretebilmek için gerekli olan en önemli girdinin nitelikli insan gücü olduğu açıktır. Bu bağlamda Başkanlığımız teknik personel kadronsun güçlendirilmesi yerinde olacaktır.

Başkanlığımız görev tanımları gereği geliştirmeye çalıştığı projelerin hayata geçirilebilmesi için ilgili ödenek miktarları zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda ilgili ödeneklerin, imkânlar doğrultusunda artırılması projelerin hayata geçirilebilmesi, dolayısıyla Üniversitemize azami katkının sağlanması konusunda önem arz etmektedir.

Son olarak, Başkanlığımızda mevcut personelin mesleki bilgi ve deneyiminin artırılması, personel gelişiminin ve verimliliğinin artırılması için Üniversitemiz bünyesinde veya dış kaynak kullanımı ile kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ve yurt içi, yurt dışı teknik geziler planlanması; bu konuda Başkanlığımıza ilgili birimlerce destek olunmasının, faydalı olacağı düşünülmektedir.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  
(ANKARA -14./01./2022)

**Öğr. Gör. Hacı DOĞAN**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.

**Harcama Yetkilisi**