



GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 YILI FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
GENEL BİLGİLER	5
A. Misyon ve Vizyon	5
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
C. İdareye İlişkin Bilgiler	6
1. Fiziksel Yapı	6
2. Teşkilat Yapısı	7
3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı.....	9
4. İnsan Kaynakları	10
5. Sunulan Hizmetler	12
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	13
II. AMAÇ ve HEDEFLER	14
A. Temel Politika ve Öncelikler.....	15
1.2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri.....	15
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	16
A. Mali Bilgiler	16
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	17
2. Mali Denetim Sonuçları	20
B. Performans Bilgileri	20
2. Performans Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi	85
3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları	86
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	93
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	93
A. Üstünlükler	93
B. Zayıflıklar.....	94
C. Değerlendirme	94
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	95

SUNUŞ

Üniversitemiz doksan beş yıllık tarihi ile Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 39 uygulama ve araştırma merkezi ve diğer birimleri ile eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarına devam etmektedir.

Başkanlığımız, Üniversitemizin Stratejik Planı ve bu planda belirtilen hedefler doğrultusunda *“Eğitim ve araştırmada öncü, sorgulayıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, insana saygılı, topluma karşı sorumlu, özgüveni olan, liyakat esaslı, aidiyeti gelişmiş, tarihine ve kültürüne bağlı olan Gazi Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmasının da bilinciyle uluslararası alanda tercih edilen, yoğun disiplinler arası programlar sunan, kamu-üniversite-sanayi işbirlikleri ve bilimsel projelerde öncü olacak bir bilim ve teknoloji merkezi olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.”* temel ilkelerine bağlı olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmek için azami özen göstermektedir.

Başkanlığımız, görev ve sorumluluk alanları kapsamında üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyacı olan fiziki altyapının geliştirilmesi, binalar ve tüm yerleşke alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması ile yeni fiziki mekân ihtiyaçlarının günümüz standartlarına uygun olarak karşılanması adına teknik çalışma ve uygulamalar yapmayı sürdürmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun hükümleri gereği hesap verme sorumluluğu bilinci ile Başkanlığımızca 2024 yılında yapılan faaliyetleri içeren **“2024 Yılı Faaliyet Raporu”** kamuoyuna sunulmaktadır.

Saygılarımla arz ederim.

Arş. Gör. Dr. Meryem BÖCEK
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik koşulları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yatırım bütçemizi en uygun ve verimli şekilde değerlendirmek ve Üniversitemizin eğitim – öğretim hizmetlerini daha verimli şekilde sürdürmesini sağlamaya çalışmaktır.

Vizyon

Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Başkanlığımız kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak yaklaşık 58 personel ile Üniversitemizde eğitim görmekte olan yaklaşık 44 bin öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren yaklaşık 4000 öğretim elemanına ve 3000 idari personele hizmet vermektedir. Başkanlığımız yetkisinde olan iş ve işlemler aşağıda sunulan 4 şube müdürlüğü altında yürütülmektedir.

1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2. İhale ve Mali İşler Müdürlüğü

3. Etüt ve Proje Müdürlüğü

4. Yapım ve Uygulama Müdürlüğü

Başkanlığımızın yetki görev ve sorumlulukları;

- Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak.
- Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek.
- Üniversitemize ait yerleşke alanları içerisindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak.

- Kalorifer, kazan dairesi, doğalgaz dönüşüm, kombi tesisat döşeme, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, asansör bakım ve onarımı, otopark yapımı ve her türlü alt yapı çalışmaları ve benzer işleri yürütmek.
- Mevcut personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak.
- Tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürmek.

Üniversitemize bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezleri tarafından kullanılmakta olan bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile ihtiyaç duydukları bina ve tesislere ait yapım talepleri Daire Başkanlığı'na ulaşır. Taleplerin özelliğine göre bvc, etüt proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak karşılanır.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

1.1. Hizmet Alanları

1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Servis	2	400	10
Çalışma Odası	14	610	58
Toplam	16	1010	68

1.2.Ambar Alanları

Ambar Sayısı: 3 Adet

Ambar Alanı: 300 m²

1.3.Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı: 2 Adet

Arşiv Alanı: 200 m2

1.4. Atölyeler

Atölye Sayısı: 2 Adet


Atölye Alanı: 400 m

2. Teskilat Yapısı

Başkanlığımız, Daire Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren ve aşağıda detayları belirtilen 4 Müdürlük ve 9 alt birimden oluşmaktadır.

Başkanlığımıza ait organizasyon şeması aşağıda verilmiştir.

• ORGANİZASYON ŞEMASI



3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

3.1. Yazılımlar ve Bilgi Sistemleri

Başkanlığımızda, kurumsal olarak kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi, Elektronik Kamu Alımları Platformu bilgi sistemleri kullanılmaktadır.

Bununla birlikte Başkanlığımızda görev gerekleri olarak AMP Yaklaşık Maliyet, Hak ediş ve Kesin Hesap Yazılım Programı ve Autocad Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı kullanılmaktadır.

3.2. Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 73 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 10 Adet

3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon	1	0	0
Yazıcı	21	0	0
Barkot Okuyucu	1	0	0
Fotokopi makinesi	0	0	0
Fotoğraf makinesi	1	0	0
Televizyonlar	1	0	0
Tarayıcılar	1	0	0

4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımız bünyesinde çalışan personellerin hizmet sınıfı, eğitim durumu, yaş dağılımları ve hizmet süreleri aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

4.1. İdari Personel

İdari Personel	
Hizmet Sınıfı	Sayı
Genel İdari Hizmetler	7
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	0
Teknik Hizmetleri Sınıfı	42
Sürekli İşçi	9
Yardımcı Hizmetli	1
Sözleşmeli 4/b	4
Akademik Personel	2
Toplam	65

4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu (Sürekli işçiler hariç)

İdari Personelin Eğitim Durumu						
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Kişi Sayısı	1	4	10	29	9	3
Yüzde	1,54	6,15	15,38	44,62	13,85	4,62

4.3.İdari Personelin Hizmet Süreleri (Sürekli işçiler hariç)

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	8	9	7	8	4	24
Yüzde	12,31	13,85	10,77	12,31	6,15	36,92

4.4.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı (Sürekli işçiler hariç)

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	1	6	12	7	14	20
Yüzde	1,54	9,23	18,46	10,77	21,54	30,77

4.5.İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)	
Çalıştıkları Pozisyonlar	Sayı
Sürekli İşçiler	9
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	0
Vizesiz işçiler (3 Aylık)	0
Toplam	9

4.6. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	4	3	1	0	1	0
Yüzde	44,44	66,67	11,11	0	11,11	0

4.7.Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	0	0	2	5	1	1
Yüzde	0	0	22,22	55,56	11,11	11,11

5. Sunulan Hizmetler

5.1.İdari Hizmetler

Başkanlığımız faaliyet raporu “Genel Bilgiler” başlığı altında yer alan “Yetki, Görev ve Sorumluluklar” bölümünde belirtilen hususlar kapsamında Üniversitemizin fiziki altyapısının geliştirilmesi konusunda üzerine düşen görevleri verilen ödenekler oranında yerine getirmek için verimli bir mali yılı geride bırakmıştır.

Bu kapsamda, eğitim, eğitim-kültür, sağlık sektörlerinde aşağıda belirtilen 8 proje ve bu projelere bağlı çeşitli alt projeler kapsamında faaliyetlerde bulunmuştur.

Başkanlığımız tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen yatırım projeleri:

- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi
- Eğitim Büyük Onarım
- Kampüs Altyapısı
- Eğitim-Kültür (Rektörlük Binası Kısmi Onarım)
- Sağlık Muhtelif İşler
- Hastane Büyük Onarım
- Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaatı
- Eğitim Muhtelif İşler (Menkul Mal Bakım İşleri)

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 7 adet yapım işi gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 39 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyetlere ek olarak Üniversitemiz genelinde elektrik, sıhhi tesisat, boya badana ve mobilya dekorasyon alt birimlerinden oluşan teknik servis biriminin 2021 yılı itibariyle Başkanlığımız bünyesinde faaliyet göstermesi Rektörlük Makamınca uygun görülmüştür. Bu doğrultuda, birimlerden gelen basit arıza ve ihtiyaç taleplerine hızlı ve etkin şekilde müdahale edilerek dış kaynak kullanımı en aza indirilmeye çalışılmış ve bu sayede kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmıştır.

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımızda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda İç Kontrol esaslarına göre gerekli kontrol süreçleri işletilmektedir. 5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum çalışmalarına paralel olarak ilgili birimlerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Başkanlığımızda risk çalışmaları Üniversitemiz risk çalışmaları paralelinde devam etmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız yönetiminde oluşan değişiklik ve ihtiyaçlara göre birim risk ekibimiz 04.04.2022-E.332059 sayılı Başkanlık Makamı oluru ile güncellenmiş olup bu ekip ile Üniversitemiz Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonunca yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. Gazi Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetim Rehberi doğrultusunda gerekli risk değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Risk Yönetim Sisteminde yer alan "Süreç Şeması", "Risk Belirleme / Değerlendirme", "Süreç Değerlendirme" ve "Süreç Risk Sorumluları" bölümlerine birimizce gerekli veri girişleri yapılarak riskler değerlendirilmiştir.

Bunun yanı sıra üniversitemiz kalite iyileştirme süreçleri kapsamında başkanlığımız iş akış süreçleri standart hale getirilerek Risk Yönetim Sistemine eklenmiştir. Bu iş süreçleri aynı zamanda başkanlığımız internet sayfasından da ulaşılabilir hale getirilmiştir. Bunlarla birlikte risk değerlendirme, analiz, raporlama ve buna bağlı olarak iyileştirme işlemleri periyodik olarak yapılmaktadır.

Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında akademik ve idari personellerden oluşan gruplara yönelik Temel Eğitim, Risk

Tabanlı Proses Yönetimi ve Dokümantasyon Eğitimine katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, iş süreçlerinde standardizasyon, dilek, öneri, şikâyet kutusu, paydaş anketleri gibi çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonunda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi saha denetimleri gerçekleştirilmiş olup birimimizde kalite standartlarının oluşturulduğu ve iş süreçlerinin anılan kalite sistemine uygun olarak devam ettiği belgelendirilmiştir. Bu süreçler sonunda birimizin de katkılarıyla üniversitemiz 08 Aralık 2023 tarihinde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.

Başkanlığımızca yapılan tüm çalışmalar üniversitemize değer katacak şekilde kalite sürecine uygun olarak devam ettirilecektir.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planı ve buna bağlı olarak Performans Programları izlenerek temel amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyetlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitemiz stratejik planına paralel olarak oluşturulan ve yürürlüğe giren stratejik planımız doğrultusunda yıllık dönemde yapılan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, önceden belirlenmiş kıstaslara uygun olarak devam etmiştir.

Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-Öğretim kalitesini artırmak uluslararası anlaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak; Nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi; sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak; Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak; Temel hedefleri gözetilerek gerekli bakım, bakım ve onarım yapılmasına ilişkin faaliyetler sürdürülmüştür.

A. Temel Politika ve Öncelikler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetleri birimimizin 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde yerine getirilmektedir. Stratejik planımızın esas aldığı üst politika ve politika belgeleri aşağıda sıralanmıştır.

- Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları
- Kalkınma Planları
- Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program)
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- Üniversitemiz Politikaları
- Üniversitemiz Stratejik Planı

1. 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç-1 Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırarak sürdürülebilirliği sağlamak adına, eğitim amaçlı kullanılan derslik ve laboratuvar alt yapılarının yenilenmesi /iyileştirilmesi	Hedef-1.1 Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları olan derslik ve laboratuvarı alt yapı yatırımlarının % 10 artırılması Hedef-1.2 Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere her yıl en az 2 derslik veya laboratuvarın yenilenmesi/iyileştirilmesi.
Amaç-2 Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek, nitelikli ve işbirlikçi araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına Araştırma Geliştirme fiziki altyapısının güçlendirilmesi	Hedef-2.1 Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda araştırma-geliştirme kapasitesini geliştirmek ve araştırma altyapısını güçlendirmek üzere yatırımların ve faaliyetlerin arttırılması. Hedef-2.2 Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda araştırma-geliştirme kapasitesini geliştirmek ve araştırma altyapısını güçlendirmek üzere yatırımların %10 artırılması.

Amaç-3 Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Sosyal sorumluluk bilinci, hizmet kalitesi ve paydaşlarla iş birliğini artırarak topluma katkı sağlamak.	Hedef-3.1 Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak, öneriler sunmak ve farkındalık oluşturmak üzere sağlıklı çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin fiziki altyapı harcamaları % 10 artırılabacaktır. Hedef-3.2 Üniversitemizin Toplumsal Katkı Politikası doğrultusunda sağlığın korunması, kalitesinin artırılmasına ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik hastane yeni hizmet binası yapılması (mevcut tamamlanmayan inşaatın tamamlanması)
Amaç-4 Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsal dönüşümü güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak.	Hedef-4.1 Öğrenci, mezun, akademik ve idari personelin kullandığı sosyal alanların geliştirilmesi adına çalışmalar yapmak. Hedef-4.2 Fiziki alanların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına çalışmalar yapmak ve yatırım harcamalarının % 10 artırılması.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

Başkanlığımız yetki ve sorumluluk alanlarında kendisine tahsis edilen ödenekler ile 2024 mali yılında eğitim, eğitim-kültür, sağlık sektörlerinde aşağıda belirtilen 8 proje ve bu projelere bağlı çeşitli alt projeler kapsamında faaliyetlerde bulunmuştur. Başkanlığımız tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen projeler:

- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi
- Derslik ve Merkezi Birimler
- Eğitim Büyük Onarım
- Kampüs Altyapısı
- Eğitim-Kültür (Rektörlük Binası Kısmi Onarım)

- Sağlık Muhtelif İşler
- Hastane Büyük Onarım
- Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaatı

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 2023 yılından yıllara sari devam eden 4 adet ihaleli yapım işi tamamlanmıştır. İki adet yıllara sâri yapım ve hizmet alım işi devam etmektedir. 2024 yılında 8 adet yapım işi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 39 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımızca, yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen işler dışında, ilgili birimlerin ödenekleri ile başkanlığımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım işi süreçleri yürütülen projeler mevcuttur. Bu projelerden 1 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında ve 2 adet de döner sermaye bütçe olanakları ile yapım işleri yapılmış ve 2024 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Böylece 2024 yılında toplam ihale sayımız 8 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan ihaleli işlerden 2 âdeti yıllara sâri iş olup yapım süreci devam etmektedir.

Yapılan işlerle ilgili mali bilgiler aşağıda bütçe uygulama sonuçları kısmındaki tablolarda ayrıntılı olarak verilmektedir.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1. Bütçe Giderleri

Aşağıdaki tabloda 2024 yılı yatırım planları kapsamında Başkanlığımızca yürütülen yatırım projeleri ve harcama bilgileri verilmektedir.

Bütçe Giderleri Tablosu 1

SEKTÖRÜ	PROJE ADI	ALINAN ÖDENEK (₺)	HARCAMA (₺)
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2.629.600,00	969.240,00
	Derslik Merkezi Birimler	13.177.000,00	0,00
	Eğitim Büyük Onarım	75.063.000,00	58.016.000,70
	Kampüs Alt Yapı	9.535.000,00	9.477.745,67
	Menkul Mal Bakım	3.267.500,00	2.265.035,28
EĞİTİM KÜLTÜR	Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım işleri)	11.844.000,00	11.835.348,43

EĞİTİM SPOR TESİSLERİ	Açık Kapalı Spor Tesisleri	4.909.200,00	4.251.289,87
SAĞLIK	Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaat İşleri	776.360.000,00	705.951.334,88
	Sağlık Muhtelif İşler	45.791.000,00	32.762.133,96
TOPLAM		942.576.300,00	823.538.605,70

Yatırım planları kapsamında *Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaat İşleri* projesinde yapım işi ihalesi 26.10.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 01.12.2023 sözleşme imzalanmış ve yapım işine başlanılmış yapım işi devam etmekte olup, 2027 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Alınan ödeneye göre 2024 yılında % 90,93 nakdi ödeme gerçekleşmiştir.

Yatırım projelerinde Başkanlığımız görevleri kapsamında en yoğun faaliyet alanı olan eğitim alanlarının fiziki altyapılarına yönelik olan harcamalar içinde *Eğitim Büyük Onarım* projesinde % 77,28 nakdi gerçekleştirme sağlanmış olup ilgili projede yıllara sari, devam eden işler de mevcuttur. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak *Sağlık Muhtelif İşler* projesinde % 71,55 nakdi gerçekleştirme, diğer tadilat ve onarımlar ile ilgili olarak *Kampüs Alt Yapı* projesinde % 99,40 nakdi gerçekleştirme, *Muhtelif İşler Bakım* (Menkul Mal Bakım) projesinde % 69,32 nakdi gerçekleştirme, *Rektörlük Binası Restorasyon* projesi kapsamında % 99,93 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Bununla birlikte *Eğitim Büyük Onarım, Derslik Merkezi Birimler* kapsamında devam eden yıllara sari alt projeler bulunmaktadır. Bu alt projelerin 2025 yılı ilk altı ayında tamamlanması öngörülmektedir.

Aşağıdaki tabloda yatırım planları kapsamında olmayan, Başkanlığımız görev gerekleri yetki ve sorumluluk alanlarında çeşitli ünitelerde yapılan bakım, onarım, basit tadilat onarım işleri ile başkanlığımız iş ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması adına yapılan harcamalar verilmiştir.

Bütçe Giderleri Tablosu 2

HARCAMA TÜRÜ	ALINAN ÖDENEK (₺)	HARCAMA (₺)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.000.000	1.477.563,60
Yolluklar (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)	18.000,00	0,00
Yolluklar (Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Yolluklar	11.000,00	11.000,00
Hizmet Alımları	284.000,00	283.372,46
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	171.000,00	111.360,00
TOPLAM	2.484.000	1.883.296

Ayrıca Üniversitemizin kullanımında olan bütün binaların küçük bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarının doğrudan temin ya da ihale süreci işlemlerine gerek kalmadan kısa süre içerisinde karşılanması amacıyla uygulama bütünlüğü sağlanması adına Bakım Onarım Biriminin personel, depolar, donanım, makine teçhizat, tüm donanımları ve ilgili işler için belirlenen ödenekleri ile birlikte devredilerek ilgili faaliyetlerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülmesi 12.01.2021-E.5467 Rektörlük Makam Oluru ile uygun görülmüştür. Anılan tarihten itibaren bakım onarım biriminin ihtiyaç duyduğu inşaat malzemeleri, el aletleri ve diğer donanımlar Başkanlığımızca temin edilmiştir. Bu bağlamda bakım onarım birimimize tüm üniversitemiz birimlerinden çevrimiçi ulaşılabilen “arıza talep formları” aracılığı ile 2024 faaliyet yılı içinde muhtelif onarım taleplerinin birimimize ulaşması sonunda: 249 adet tesisat; 134 adet kaynak işleri, 265 adet elektrik, 76 adet iklimlendirme işleri, 389 adet marangozluk mobilya ve dekorasyon işleri, 98 adet alçı ve boya işleri yapılmıştır. Buna göre 2024 yılında toplam 1.211 adet basit onarım işi gerçekleştirilmiştir.

2024 faaliyet yılında bakım onarım kapsamında yerleşkelerimizde bulunan tüm binaların çatı ve yağmur suyu iniş borularının tıkanıklığı ve temizlik işleri yapılmış; kanalizasyon tıkanıklıkları ve sorunları ile bu hatların temizlik işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda yetkin firmalar ile anlaşarak bu temizlik ve bakım işlerinin periyodik olarak sürdürülmesi sağlanmıştır. Bu sayede yağmur suyu oluklarının tıkanıkları sonucu ortaya çıkan çatı akıntıları gibi sorunların önüne geçilmiş; Kanalizasyon tıkanıklığı sonucu ortaya çıkan sorunlara kısa sürelerde müdahale edilerek hatların bakımı sağlanmıştır.

Yine bu kapsamda çeşitli menkul malların bakım ve onarımları adına üniversitemiz genelinde tespit çalışmaları yapılarak jeneratör sistemleri, bazı birimlerde bulunan asansörler, kazan daireleri ve ısıtma sistemlerinin bakım ve onarımları yapılmıştır. Verimli şekilde çalışır duruma getirilen bu sistemlerin periyodik bakım anlaşmaları yapılarak bakımların sürekli hale getirilmesi ve sistemlerin verimlerinin artırılması sağlanmıştır.

2. Mali Denetim Sonuçları

Başkanlığımız 2024 yılı faaliyet yılı İç Denetim ve Sayıştay denetim süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda Sayıştay denetçisi tarafından 2024 yılında yapılan ihale ve doğrudan temin listeleri talep edilmiş, gerekli bilgiler tablolar halinde iletilmiştir. 2024 yılı mali denetimine ilişkin henüz Başkanlığımıza resmi bir rapor veya bildirim yapılmamıştır.

İç Denetim kapsamında başkanlığımızca yapılan “menkul mal bakım” hizmetleri kapsamında jeneratör sistemleri, ısıtma sistemleri, asansörler, kompanzasyon panoları ve iklimlendirme havalandırma sistemleri ile ilgili periyodik bakım süreçlerimiz denetime tabi tutulmuştur. Yapılan denetimlerde iş süreçleri ile ilgili 4 bulgu tespit edilmiş ve 6 öneri sunularak gerekli iyileştirmelerin yapılması önerilmiştir. Bulgu ve öneriler ile ilgili yapılan işlemlerin takibi için 6 aylık dönemlerde iki izleme programı oluşturulmuştur. Başkanlığımızca bulgulara yönelik öneriler yerine getirilmiş ve raporlanarak Üniversitemiz İç Denetim Birimine ulaştırılmıştır. Anılan denetimlerle ilgili izleme faaliyetleri yıl içinde sonlandırılmıştır.

B. Performans Bilgileri

1. Proje Bilgileri

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 8 adet yapım işi ihalesi olmak üzere toplam 8 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 39 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımızca,

yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen işler dışında, ilgili birimlerin ödenekleri ile başkanlığımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım işi süreçleri yürütülen projeler mevcuttur. Bu projelerden 2022 yılında 2 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında, bütçesi ile ihalesi yapılmış 2023 yılında tamamlanmış ve yine 2022 yılında 3 adet de Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereği elde edilen gelir ile olmak üzere 5 adet ihale daha gerçekleştirilerek yapım işi süreçleri tamamlanmış.

Aşağıda yatırım programına göre sektörel olarak ayrıştırılmış projeler ve bu projelerin durumları ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

1.1 . Kampüs Altyapı

SEKTÖR ADI	Kampüs Alt Yapı
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Kampüs Alt Yapı
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2024/2024
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşİ Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11924.405.8.02.06.05
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	10.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2024/130504
İŞİN ADI	G.Ü. Merkez Yerleşke Ana Trafo Merkezi ile Fen Fakültesi, C Blok Resim Bölümü ve Mediko Binalarını Besleyen Ana Kablonun Değişimi İşİ
YAKLAŞIK MALİYET	4.214.405,16 ₺
İHALE TARİHİ	09.02.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	SER-DAL ENERJİ ELEK. ELEKTR. İNŞ. TAŞ. MİM. MÜH. İTH. İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	21.02.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	23.02.2024
İŞİN SÜRESİ	60 gün
SÖZLEŞME BEDELİ	4.000.066,13 ₺


2024 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	3.872.775,96	21.03.2024
2	651.598,44	03.04.2024
3	707.044,15	17.05.2024
4 ve Son	528.554,62	11.06.2024
Toplam	5.759.973,17	

Proje İle ilgili Görseller









1.3. Eğitim Büyük Onarım (1)

SEKTÖR ADI	Eğitim
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2024/2024
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	70.000.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2023/1303338
İŞİN ADI	GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TADİLAT VE ONARIM İŞİ
YAKLAŞIK MALİYET	8.379.496,93 ₺
İHALE TARİHİ	05.12.2023
YÜKLENİCİ FİRMA	SELAMİ ÖZCAN
SÖZLEŞME TARİHİ	04.01.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.01.2024
İŞİN SÜRESİ	270
SÖZLEŞME BEDELİ	6.628.000,00 ₺


2024 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.226.152,48	08.03.2024
2	1.545.081,29	03.04.2024
3	509.302,75	09.05.2024
4	1.394.348,74	06.06.2024
5	2.787.783,32	09.07.2024
6	2.010.307,93	07.08.2024
7	1.824.694,66	11.10.2024
TOPLAM	11.297.671,17	









Eğitim Büyük Onarım (2)

SEKTÖR ADI	Eğitim
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2024/2024
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	70.000.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2023/1266079
İŞİN ADI	GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK. LAB. TAD. İŞİ
YAKLAŞIK MALİYET	15.796.723,23 ₺
İHALE TARİHİ	05.12.2023
YÜKLENİCİ FİRMA	SELAMİ ÖZCAN
SÖZLEŞME TARİHİ	04.01.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.01.2024
İŞİN SÜRESİ	300 GÜN
SÖZLEŞME BEDELİ	12.838.000,00 ₺

2024 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	813.554,77	08.03.2024
2	1.695.145,82	03.04.2024
3	4.032.261,13	13.05.2024
4	4.597.025,56	10.06.2024
5	3.027.483,53	09.07.2024
6	2.537.878,72	07.08.2024
7	2.158.179,78	06.09.2024
8	2.342.938,69	07.10.2024
9	843.524,50	26.10.2024
TOPLAM	22.047.992,50	








Eğitim Büyük Onarım (3)

SEKTÖR ADI	Eğitim
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2024/2024
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	70.000.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2024/128482
İŞİN ADI	G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ B BLOK EK BİNA ELEKTRİK ALTYAPI TADİLATI İŞİ
YAKLAŞIK MALİYET	1.364.045,41 ₺
İHALE TARİHİ	08.02.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	DORUKSAN ELK. BİLGİ. BÜRO MAK. SARF. MALZ. İNŞ. OTOM. TİC. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	21.02.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	21.02.2024
İŞİN SÜRESİ	45 TAKVİM GÜNÜ
SÖZLEŞME BEDELİ	1.300.000,00 ₺

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1 ve Son Hakediş	1.602.289,91	26.03.2024
TOPLAM	1.602.289,91	

Yapım İşi Tamamlanarak, geçici kabul işlemleri yapılmıştır.






Eğitim Büyük Onarım (4)

SEKTÖR ADI	Eğitim
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2024/2024
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşİ Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	70.000.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2024/374770
İŞİN ADI	Gazi Üniversitesi Muhtelif Birimler Tadilat ve Onarım İşleri
YAKLAŞIK MALİYET	10.223.256,99 ₺
İHALE TARİHİ	15.04.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Tesne İnş. Elk. Elctr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	02.05.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	07.05.2024
İŞİN SÜRESİ	150
SÖZLEŞME BEDELİ	7.779.358,89 ₺


2024 Yılında Yapılan Ödemeler


HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI (₺)	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.678.080,68	06.06.2028
2	2.348.441,05	13.08.2024
3	4.192.476,86	18.09.2024
4	1.642.629,08	27.11.2024
TOPLAM	9.861.627,67	














Eğitim Büyük Onarım (5)


KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	70.000.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2024/1145604
İŞİN ADI	GÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı 2 Adet Asansör Yenileme İşi
YAKLAŞIK MALİYET	2.293.297,87 ₺
İHALE TARİHİ	16.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	İgde Yapı İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi
SÖZLEŞME TARİHİ	10.10.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	11.10.2024
İŞİN SÜRESİ	80
SÖZLEŞME BEDELİ	1.838.000,00 ₺

2024 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	2.247.065,84	19.12.2024

Asansör imalatları ile ilgili süreç tamamlanmış olup, montaj ve devreye alma faaliyetlerinde sona gelinmiştir.





Eğitim Büyük Onarım (6)

KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşİ Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	70.000.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2024/1371624
İŞİN ADI	G.Ü Teknoloji Fakültesi Mutfağı, Mediko Binası Kuru Gıda Deposu ile Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri Mutfağı Havalandırma Sistemleri Tadilatı İşİ
YAKLAŞIK MALİYET	7.908.148,42 ₺
İHALE TARİHİ	01.11.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Detay Yalıtım İnşaat Isıtma Ve Soğutma Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	25.11.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	29.11.2024
İŞİN SÜRESİ	150
SÖZLEŞME BEDELİ	6.161.000,00 ₺

2024 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
TOPLAM	Ödeme yapılmamıştır.	

Açıklama : Yapım işi devam etmekte olup, 2025 yılı mayıs ayında tamamlanması öngörülmektedir.

1.4.Eğitim-Kültür Rektörlük Binası Restorasyonu

SEKTÖR ADI	Eğitim Kültür Sektörü
PROJE NUMARASI	2017H04-3581
PROJE ADI	G.Ü. Rektörlük Binası Kısmi Basit Onarım İşlerinin Yapılması İşİ
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2024/2024
KARAKTERİSTİĞİ	Rektörlük Binası Tadilat Onarım
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	10.000.000,00 ₺
HARCAMA KALEMİ	62.239.765.21271.405.8.02.06.07
İHALE KAYIT NO	2023/1419177
YAKLAŞIK MALİYET	2.327.490,42 ₺
İHALE TARİHİ	12.12.2023
YÜKLENİCİ FİRMA	İsrafil İbiş
SÖZLEŞME TARİHİ	05.01.2024
İŞİN SÜRESİ	45 GÜN
SÖZLEŞME BEDELİ	2.348.000,00 ₺

Yapılan İşlerle İlgili Bilgiler:

- Rektörlük Binası İç Avluları ve Bina Çevre Drenajı çalışmaları tamamlanmıştır.
- Asansör kabin montaj işlemleri tamamlanmıştır.
- Çatı kiremit değişimi ve yalıtım işleri ile kubbede yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.
- Pencere ve kapı doğramaları değişimi işleri tamamlanmıştır.


Harcama Bilgileri

2024 Yılında Yapılan Ödemeler

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI (₺)	TARİH
1 VE SON	2.816.190,92	06.03.2024
TOPLAM	2.816.190,92	

Projeye ait görseller





SEKTÖR ADI	Eğitim Kültür Sektörü
PROJE NUMARASI	2017H04-3581
PROJE ADI	G.Ü. Rektörlük Binası Dış Cephe Tadilat ve Onarım İşİ
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2024/2024
KARAKTERİSTİĞİ	Rektörlük Binası Tadilat Onarım
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	10.000.000,00 ₺
HARCAMA KALEMİ	62.239.765.21271.405.8.02.06.07
İHALE KAYIT NO	2024/823015
YAKLAŞIK MALİYET	7.343.257,75
İHALE TARİHİ	22.07.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Selami Özcan
SÖZLEŞME TARİHİ	25.07.2024
İŞİN SÜRESİ	150 GÜN
SÖZLEŞME BEDELİ	7.138.000,00 ₺

Harcama Bilgileri

2024 Yılında Yapılan Ödemeler


HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI (₺)	TARİH
1	3.307.353,04	03.09.2024
2	3.571.206,00	03.10.2024
3	1.268.220,00	08.11 2024
4 ve Son	872.378,47	18.12.2024
TOPLAM	9.019.157,51	

Projeye ait gorseller:











1.5. Beden Eğitimi ve Spor (Açık Kapalı Spor Tesisleri)

KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İş Beden Eğitimi ve Spor (Açık Kapalı Spor Tesisleri)
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8.02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	70.000.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2024/1155042
İŞİN ADI	G.Ü. Kazan MYO Açık ve Kapalı Spor Alanlarının Tadilat Bakım Onarım İşleri
YAKLAŞIK MALİYET	3.359.162,63 ₺
İHALE TARİHİ	23.09.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Burak KARTAL
SÖZLEŞME TARİHİ	10.10.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	14.10.2024
İŞİN SÜRESİ	60
SÖZLEŞME BEDELİ	2.470.165,32 ₺

2024 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)


HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.327.052,83	21.08.2024
2 ve Son	2.228.237,04	16.12.2024
TOPLAM	3.555.289,87	

Yapım İşinin İmalat Bilgileri:

- Kazan MYO Bahçesi basketbol sahası çevresinin Galvanizli Pvc kaplı kafes tel örgü ile kapatılması, ve projektörle aydınlatılması.
- Bay Bayan Tuvaletlerinde oluşan duvar seramik kaplama hasarlarının ve çatlaklarının tamiratlarının yapılması.
- Çatı Yağmur oluğu kaynaklı hasar görmüş bulunan Alçıpan asma tavan imalatlarının ve iç cephe tavan boyalarının yapılması.
- Meslek yüksekokulu bina içi, gerekli olan koridor duvarları mutfak, yemekhane, hasar gören sınıflar, merdiven boşlukları vb. yerlerin saten alçı tamirat ve su bazlı duvar boyası ile boyalarının yapılması.
- Meslek yüksekokulu bina dışı tretuvarlarının hasar gören kısımlarının andezit taşı ile tamiratlarının yapılması.
- Bina çevresi aydınlatmaları ve hurdalık çevresi aydınlatmalarının, led projektörlerinin tamir edilmesi ve çalışmayanlarının yenilenmesi.
- Bina içi Kapalı Basketbol spor salonunun duvar boya ve tamiratlarının yapılması, kapı ve pencerelerine galvanizli koruyucu tel kafes takılması. Doğalgaz Radyant ısıtıcıların tamir ve bakımlarının yapılması.
- Bina çevresi yangın musluğu hidrant değişim ve tamiratlarının yapılması.
- Bay Bayan tuvaletlerinde yapılması gerekli olan Elektrikli su ısıtıcısı, lavabo, pisvuar. musluk batarya vb . İmalatlarının yenilenmesi.







1.6.Sağlık Muhtelif İşler


SEKTÖR ADI	Sağlık
PROJE NUMARASI	2022H03-175484
PROJE ADI	Sağlık Muhtelif İşler
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2024/2024
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İş (Hastane)
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	25.000.000,00 ₺
HARCAMA KALEMİ	54.167.753.12087-0-0405.0008.02.06.7
İŞİN ADI	G.Ü. Hastanesi Muhtelif Bölümleri Tadilat ve Onarım İş
İHALE KAYIT NO	2023/147978
YAKLAŞIK MALİYET	20.348.690,30 ₺
İHALE TARİHİ	20.12.2023
YÜKLENİCİ FİRMA	Yavuz Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ergök Harita Hafriyat Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (İş Ortaklığı)
SÖZLEŞME TARİHİ	08.01.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	12.01.2024
İŞİN SÜRESİ	200 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	19.660.000,00 ₺

2024 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	2.490.347,23	29.02.2024
2	3.128.758,50	03.04.2024
3	8.394.903,17	14.05.2024
4	5.513.568,86	04.06.2024
5	2.156.561,60	05.07.2024
6	2.716.032,98	13.08.2024
7	7.405.713,59	17.10.2024
8	956.248,06	20.12.2024
TOPLAM	32.762.133,99	

Projeye ait görseller






















1.7. G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşi

SEKTÖR ADI	Sağlık
PROJE NUMARASI	2022I00-212722
PROJE ADI	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşi Müşavirlik Hizmet Alım İşi (Yapı Denetim Hizmetleri)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2025
KARAKTERİSTİĞİ	Hizmet Alım İşi
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	310.000.000,00 ₺
HARCAMA KALEMİ	54.167.753.12076-0405.008-02-06.05
İŞİN ADI	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşi Müşavirlik Hizmet Alım İşi (yapı denetim Hizmetleri)
İHALE KAYIT NO	2023/183711
YAKLAŞIK MALİYET	26.101.258,46 ₺
İHALE TARİHİ	06.03.2023
YÜKLENİCİ FİRMA	BCT İnş. Mim. Müh. Müş. A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	20.03.2023
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	22.03.2023
İŞİN SÜRESİ	52 ay
SÖZLEŞME BEDELİ	21.444.695,92 ₺

2024 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI (TL)	HAKEDİŞ TARİHİ
2	536.740,48	25.2.2024
3	1.692.733,57	25.03.2024
4	848.399,80	06.05.2024
5	762.458,62	06.06.2024
6	1.446.633,14	13.08.2024
7	849.962,42	16.09.2024
8	851.554,61	25.09.2024
9	854.012,02	25.10.2024
10	854.736,48	11.12.2024
11	855.549,85	18.12.2024
TOPLAM	9.552.780,99	

2023 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.240.008,00	23.11.2023


SEKTÖR ADI	Sağlık
PROJE NUMARASI	2022I00-212722
PROJE ADI	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşİ
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2025
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşİ
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	310.000.000,00 ₺
HARCAMA KALEMİ	54.167.753.12076-0405.008-02-06.05
İŞİN ADI	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşİ
İHALE KAYIT NO	2023/1011575
YAKLAŞIK MALİYET	2.252.184.512,68 ₺
İHALE TARİHİ	26.10.2023
YÜKLENİCİ FİRMA	YSE Yapı A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	01.12.2023
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	06.12.2023
İŞİN SÜRESİ	720 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	2.678.000.000,00 ₺

2024 Yılında Yapılan Ödemeler (₺)


HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI (TL)	HAKEDİŞ TARİHİ
1	479.590.664,00	27.09.2024
2	127.480.303,33	06.11.2024
3	89.327.586,56	20.12.2024
TOPLAM	696.398.553,89	

Açıklama: G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji Ve Yataklı Servis Binası yapımı ilk kısım inşaat işi 2014 yılında ihale edilmiş ancak çeşitli teknik ve yasal nedenlerle inşaat tamamlanamamıştır. Bu süreçten sonra 2023 yılında ikmal ve ikinci kısım inşaat işlerinin tamamlanması adına yeniden ihale edilmiştir. Bu ihale süreci tamamlanarak yüklenici ile sözleşme yapılarak iş yeri teslim edilmiş ve yapım sürecine başlanmıştır. Ankara ili ve ülkemiz için önemli bir sağlık yatırımı olan bu projede iş süresi 720 gün olarak belirlenmiştir. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Proje ile ilgili Görseller









1.8. Derslik ve Merkezi Birimler

SEKTÖR ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
PROJE NUMARASI	2020H03-153757
PROJE ADI	Veri Merkezi Binası
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2024/2025
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi
HARCAMA KALEMİ	62.239.756.13157.405.8.02.06.05
İŞİN ADI	G.Ü. Bilgi İşlem Merkezi Jeneratör Ve Pano Yapım İşi
İHALE KAYIT NO	2024/1536359
YAKLAŞIK MALİYET	10.034.353,48 ₺
İHALE TARİHİ	28.11.2024
YÜKLENİCİ FİRMA	Maksan Elektronik Enerji Elektrik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti
SÖZLEŞME TARİHİ	17.12.2024
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	20.12.2024
İŞİN SÜRESİ	150 gün
SÖZLEŞME BEDELİ	8.136.098,00 ₺

Açıklama : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Veri Merkezi (Datacenter) projesinin fiziki altyapı ayağı tamamlanmıştır. Bunun yanında Veri güvenliğinin sağlanması ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi adına binamızın elektriğinin 7/24 saat esaslı ve kesintisiz sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır buna göre ihtiyaç duyulan Jeneratör ve elektrik panolarının yapımının tamamlanması yapım İşi devam etmekte olup, 2025 Mayıs ayında tamamlanması öngörülmektedir.

1.9. Bilimsel Araştırma Projesi

SEKTÖR ADI	Bilimsel Araştırma Projesi
PROJE NUMARASI	2020K12-153120
PROJE ADI	Kanser Araştırma Merkezi
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2023
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi
HARCAMA KALEMİ	Bilimsel Araştırma Projeleri
İŞİN ADI	Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşi
İHALE KAYIT NO	2022/1077121
YAKLAŞIK MALİYET	8.631.702,46 ₺
İHALE TARİHİ	11.11.2022
YÜKLENİCİ FİRMA	Ergün BİLİR
SÖZLEŞME TARİHİ	02.12.2022
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	01.04.2022
İŞİN SÜRESİ	150 gün
SÖZLEŞME BEDELİ	8.066.000,00 ₺

Açıklama: Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşi ihalesi tamamlanmış ve yüklenici ile sözleşme yapılmıştır. Yapım işi tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve proje yürütücüsü koordinasyonu ile kabul işlemleri ve laboratuvar akreditasyon işlemleri süreci devam etmektedir. Proje için 2023 yılında toplam 8.166.890,11 TL ödeme yapılmıştır. (BAP ödeneği ile). 2024 yılında ise ödeme yapılmamıştır.

1.10. Yatırım Planları Kapsamında Alınan Ödeneklerle Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Mal, Hizmet Alımı ile Yapım İşleri

2024 faaliyet yılında 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesi Doğrudan Temin Usulü (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler) ile gerçekleştirilen işler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Eğitim Büyük Onarım Kapsamında Yapılan İşler Tablosu

62.239.756.11920.405.8.02.06.07

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (₺)	TARİH
1	Gazi Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı v Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Muhtelif Tad. İş	525.000,00	19.04.2024
2	G.Ü. Çocuk Bakımevi Ek Bina Tadilat ve Onarım İş	468.000,00	22.04.2024
3	Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşke Birimlerinde Tadilat ve Onarım İş	636.000,00	06.05.2024
4	G.Ü. Rektörlük Binası Asma Kat Tadilatı iş	734.400,00	03.04.2024
5	Gazi Üniversitesi Yerleşkeleri Tesisatları Bakım ve Onarımının Yaptırılması İş	498.000,00	10.05.2024
6	Merkez Kampüs Dış Kliniği Tadilat Yapılması İş	715.200,00	02.07.2024
7	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Arşiv Düzenlemesi İş	624.000,00	03.07.2024
8	G.Ü. Kültür Merkezi Alakart Restoranının Tadilat İş	702.702,00	31.07.2024
9	G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Gazi Hastanesi Kazan Sistemleri ve Havalandırma Sistemleri Tadilat İşleri Yaptırılması İş	689.328,59	16.08.2024
10	G.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Eymir Boru Hattı Kısmı Yenileme İş	732.000,00	25.11.2024
11	G.Ü. Muhtelif Kampüslerde Bulunan Binalardaki Alüminyum Sandviç Panel, Galvanizli Saç, Kiremit vb. Çatı Kaplaması Malzemelerinin Bakım Onarım ve Tamiratlarının Yapılması İş	689.460,00	22.11.2024
12	G.Ü. Bilişim Fakültesi Pano Tadilatı Ve Genel Kompanzasyon Tadilat İş	224.400,00	26.11.2024
13	Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası 1 Nolu Asansör Tadilat İş	120.000,00	09.12.2024
14	G.Ü. Muhtelif Fakülteler Mekanik Tesisat Yapım İş	738.000,00	11.12.2024

15	G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Tamir ve Tadilat İşİ	733.920,00	18.12.2024
16	Gazi Eğitim Fakültesi Bosna Binası Oda Bölme Yapılması İşİ	660.000,00	20.12.2024
17	G.Ü. Kampüsleri Tesisat Bakım Ve Onarım İşİ	132.000,00	19.12.2024
18	Gazi Üniversitesi TOKİ C Blok Personel Odası Parke Yapım İşİ	62.400,00	18.12.2024
19	G.Ü. Gazi Vakfı Binası Onarım Ve Bakım İşİ	613.920,00	18.12.2024
TOPLAM		10.298.739,59	

Açık Kapalı Spor

62.239.756.21270.405.8.02.6.7

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (₺)	TARİH
1	G.Ü. Merkez Yerleşke Spor Aktivite Alanları Yaptırılması İşİ	644.101,60	25.04.2024

Eğitim Kültür Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Onarım) Kapsamında Yapılan İşler Tablosu

62.239.765.21271.405.8.02.6.7

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (₺)	TARİH
1	G.Ü. Rektörlük Binası Dış Balkon Zeminlerinin Mermerle Kaplanması ve Zemin Kat Baş ve Bayan Tuvaletlerinin Tadilatı İşİ	2.816.190,92	06.03.2024

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

62.154.756.12073.405.8.02.06.5

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (₺)	TARİH
1	G.Ü. Kazan Yerleşkesi Arşiv Binası Yapım İşİ Çin Uygulama Projeleri Teknik Şartnameleri Ve Keşif Hizmet Alım İşİ	501.240,00	08.05.2024
2	G.Ü. Enerji Etüdü Hizmet Alım İşİ	468.000,00	13.12.2024
TOPLAM		969.240,00	

Hizmet Alımları Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu
98.900.9004.1687.405.8.02.03.05

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (₺)	TARİH
1	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hakediş ve Kesin Hesap Programı Hizmet Alım İşİ	65.000,00	25.03.2024
2	Üniversitemiz Rektörlük Binası 1 Nolu İnsan Asansör Periyodik Kontrol Bedeli Ödemesi (Makine Mühendisleri Odası)	1.487,00	20.12.2024
TOPLAM		66.487,00	

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu
98.900.9004.1687.405.8.02.03.07

Sıra No	İşin Adı	Bedeli (₺)	Tarih
1	Jeneratör Bakım Onarım(Parça Değişimi)	20.880,00	19.04.2024
2	Jeneratör Bakım Onarım (Parça Değişimi)	63.600,00	19.09.2024
3	Jeneratör Bakım Onarım (Parça Değişimi)	10.800,00	16.12.2024
4	G.Ü. Rektörlük Binasında Bulunan 2 Nolu Asansörün 4 Aylık Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	9.600,00	12.12.2024
5	G.Ü. Rektörlük Binasında Bulunan 1 Adet Asansörün 2024 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ 2. ödeme	6.480,00	11.12.2024
TOPLAM		111.360,00	

Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Emekli Yolluğu Dahil)

İŞİN ADI;	BEDELİ (₺)
Emekli yolluğu	10.315,89

Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu
Muhtelif İşler
(62.239.756.11982.405.8.02.06.06)

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (₺)	TARİH
1	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Jeneratör Sistemlerinin 2024 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	120.000,00	19.04.2024
2	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Trafo Merkezlerinin 2024 Yılı Bakım Ve İşletme Sorumluluğunun Yapılması İşİ	64.171,58	24.042024

3	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Kompanzasyon Panolarının 2024 Yılı Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşİ	49.090,90	24.04.2024
4	Gazi Üniversitesi Kampüslerinde Bulunan Kazan Dairelerindeki Kazan ve Brülörlerin 2024 yılı Periyodik Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşİ 1. Ödemesi	368.700,00	10.06.2024
5	G.Ü. Rektörlük Binasında Kurulu VRF ve Split Klima Sistemleri ile Merkez Yerleşke Kapalı Otoparklarında Bulunan Havalandırma Sistemlerinin 2024 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ 1. ödeme	309.033,60	08.08.2024
6	Rektörlük Binasında Bulunan 1 Adet Asansörün 2024 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ 1. ödeme	6.480,00	08.08.2024
7	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Kompanzasyon Panolarının 2024 Yılı Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşİ	80.328,43	16.08.2024
8	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Jeneratör Sistemlerinin 2024 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ 2 Nolu Hakediş Ödemesi	120.000,00	19.09.2024
9	Gazi Üniversitesi Kampüslerinde Bulunan Kazan Dairelerindeki Kazan ve Brülörlerin 2024 yılı Periyodik Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşİ 2. Ödemesi	368.700,00	26.11.2024
10	G.Ü. Rektörlük Binasında Kurulu VRF ve Split Klima Sistemleri ile MerkezYerleşke Kapalı Otoparklarında Bulunan Havalandırma Sistemlerinin 2024 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ 2. ödeme	330.000,00	27.11.2024
11	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Jeneratör Sistemlerinin 2024 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ 3 Nolu Hakediş Ödemesi	126.000,00	16.12.2024
12	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Kompanzasyon Panolarının 2024 Yılı Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşİ	66.940,37	19.12.2024
13	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Trafo Merkezlerinin 2024 Yılı Bakım Ve İşletme Sorumluluğunun Yapılması İşİ	255.590,40	19.12.2024
TOPLAM		2.265.035,28	

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kapsamında Yapılan İşler Tablosu

98.900.9004.1687.405.8.02.03.02

Sıra No	İşin Adı	Bedeli (₺)	Tarih
1	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif Elektrik Mal ve Malzeme Alımı	78.069,60	01.08.2024
2	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif Bakım Onarım Mal ve Malzeme Alım İşİ	240.342,00	01.08.2024
3	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif Elektrik Mal ve Malzeme Alımı	736.392,00	02.12.2024
4	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Birimi Muhtelif İnşaat Tesisat Mobilya Mal ve Malzeme Alım işİ	390.360,00	29.11.2024
TOPLAM		1.445.163,60	

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ve Diğer Sermaye Giderleri, Kampüs Altyapı Kapsamında Yapılan İşler Tablosu (62.239.756.11924.405.8.02.06.05)

Sıra No	İşin Adı	Bedeli (₺)	Tarih
1	G.Ü. Merkez ve Maltepe Yerleşkeleri Isı Sistemleri Arızalarının Yaptırılması İşİ	555.260,00	02.04.2024

2	G.Ü. Kırevi Mediko Binası ve Yabancı Diller MYO Alt Yapı Bakım Onarım İşi	408.000,00	29.05.2024
3	Gazi Üniversitesi Yerleşkeleri Çeşitli Çap ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları Bacaları Bağlantı Hatlarının Temizlik ve Bakımı Hizmet Alım İşi	448.800,00	08.06.2024
4	Gazi Eğitim Fakültesi Resim ve Müzik Binaları, Mimarlık Fakültesi Kanalizasyon Giderleri ve Eymir Su Hattı Tamir, Bakım ve Onarım İşleri	708.600,00	13.08.2024
5	ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi	180.000,00	10.09.2024
6	G.Ü. Rektörlük ve Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu Doğalgaz Revizyon, Eczacılık Fakültesi VRF Deplase ve Klima İle Fen Fakültesi Laboratuvar Derin Dondurucu Kompresör Yenilenmesi İşi	537.292,50	04.10.2024
7	G.Ü. Eczacılık Fakültesi Transfer Panosu Tadilat İşi	288.000,00	28.05.2024
8	G.Ü. Kampüsleri Altyapı Temizlik Bakım ve Onarım işi	480.000,00	16.12.2024
9	Gazi Üniversitesi Yerleşkeleri Çeşitli Çap Ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları, Bacaları Ve Bağlantı Hatlarının Temizlik Ve Bakımı 2 Nolu Ve Son Hakediş Ödemesi	67.080,00	20.12.2024
TOPLAM		3.673.032,50	

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
(62.239.756.21270.405.8.02.06.07) **Muhtelif İşler**

<i>Sıra No</i>	<i>İşin Adı</i>	<i>Bedeli (₺)</i>	<i>Tarih</i>
1	G.Ü. Merkez Yerleşke Spor Aktivite Alanları Yaptırılması İşi	696.000,00	25.04.2024

2. Performans Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üniversitemiz 2024 Yılı Performans Programında yer alan ve Birimimizin sorumlu olduğu alanlarla ilgili geçekleşme bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Üniversitemizin performans sonuçlarının değerlendirilebilmesi amacıyla 3 göstergede doğrudan birimimiz sorumludur. Bu kapsamda 2024 faaliyet yılında yapılan tadilat onarım ve düzenleme işleri sonunda toplam eğitim alanı, toplam kapalı alan ve toplam sosyal donatı alanları ile ilgili gerçekleştirmelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Üniversitemiz Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü ve Üniversite Kalite Komisyonu ile yapılan çalışmalar sonunda performans programında yer alan Toplam Eğitim Alanı, Toplam Kapalı Alan, Toplam Sosyal Donatı Alanı verilerinin sağlanması ve değerlendirilmesinde kurumsal birliğin sağlanması adına 2024 yılsonunda yapılan güncel çalışma sonucunda ortaya

ıkan verilere gre dzenlenmiřtir. Ařađıda verilen deęerler Kurumsal Veri Ynetimi Sistemine aktarılan gncel deęerlerdir.

Performans Program Gerekleřme Tablosu

Performans Gstergesi	l Birimi	2022 Yılı Sonu İtibariyle Gerekleřme	Gstergelerden Sorumlu Birimler
ęrenci bařına dřen eęitim alanı			
Toplam Eęitim Alanı	Metrekare	93.037	Yapı İřleri ve Teknik Daire Bařkanlıęı
ęrenci bařına dřen kapalı alan			
Toplam Kapalı Alan	Metrekare	446.007	Yapı İřleri ve Teknik Daire Bařkanlıęı
ęrenci bařına dřen sosyal donatı alanı			
Toplam Sosyal Donatı Alanı	Metrekare	50.518	Yapı İřleri ve Teknik Daire Bařkanlıęı

3. Stratejik Plan Deęerlendirme Tabloları

niversitemiz Strateji Geliřtirme Kurulunun 21 Ekim 2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Gazi niversitesi 2019- 2023 Dnemi Stratejik Planının kalan yılları (2021-2022-2023) iin gncellenmesine karar verilmiř ve bu kapsamda Arařtırma niversitesi vizyonuna uygun, kapsamlı ve geniř katılımlı bir gncelleme alıřması yrtlmřtr. niversitemiz hedeflerinin ve akademik nceliklerinin belirlenmesi srecinde paydař katılımının saęlanabilmesi amacıyla akademik ve idari birimlerin desteęiyle gncellenen planda amalar; Eęitim-ęretim kalitesini artırmak, uluslararası anlařmayı ve akreditasyonu yaygınlařtırmak; Arařtırma niversitesi vizyonunu glendirecek nitelikli ve katma deęeri yksek arařtırma geliřtirme alıřmaları yrtmek; Giriřimcilik faaliyetlerini teřvik etmek ve yaygınlařtırmak; Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı saęlamak; Ulusal ve uluslararası normlar erevesinde kurumsallařmayı glendirmek olarak belirlenmiřtir. Bu doęrultuda Birim Stratejik Planımız da gncellenerek niversitemiz stratejik planına uygun ama ve hedefler belirlenmiřtir. Belirlenen amalar, hedefler ve performans gstergelerine ait bilgiler ieren tablolar ve deęerlendirmelere ařađıda yer verilmiřtir.

Stratejik Plan Performans Göstergeleri Değerlendirme Tablosu 1

2024 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -1					
Amaç (A1)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırarak sürdürülebilirliği sağlamak adına, eğitim amaçlı kullanılan derslik ve laboratuvar alt yapılarının yenilenmesi /iyileştirilmesi				
Hedef (1.1)	Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları olan derslikler ve fiziki alanların alt yapı yatırımlarının % 10 artırılması				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Amaç 1: Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırarak sürdürülebilirliği sağlamak				
H1.1Performansı	(PG1.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) :1880				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG1.1.1 Yenileme bakım-onarım harcamaları tutarı	100	24.888.798,84	27.400.000	72.116.387,41	18,80
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
PG 1.1 2024 yılı Yatırım Projeleri kapsamında; Eğitim Büyük Onarım:58.016.000,7 TL, Eğitim Muhtelif İşler (Menkul Malların Bakım ve Onarımları): 2.265.038,28 TL Eğitim –Kültür, Rektörlük Binası Bakım Onarımı: 11.835.348,43 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir.					

Stratejik Plan Performans Göstergeleri Değerlendirme Tablosu 2

2024 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -2

Amaç (A1)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırarak sürdürülebilirliği sağlamak adına, eğitim amaçlı kullanılan derslik ve laboratuvar alt yapılarının yenilenmesi /iyileştirilmesi				
Hedef (1.2)	Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere her yıl en az 2 derslik veya laboratuvarın yenilenmesi/iyileştirilmesi.				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Hedef 1.1: Kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere <i>etkili öğrenme ortamları ve kaynakları</i> ile öğretim elemanlarının yetkinliği geliştirilecektir.				
H 1.2 Performansı	(PG 1.2.1)Performansı X Hedefe Etkisi) :2350				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023) (A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri(C)	Performans(%) (C-A)/(B-A)
PG1.2.1 Eğitim amaçlı kullanılan laboratuvar ve dersliklerden teknolojik alt yapıları yenilenenlerin /iyileştirilenlerin sayısı*	100	50	52	97	23,50

HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

(Laboratuvarda Yapılan İyileştirme Faaliyetleri)

Toplam İyileştirilen Laboratuvar Sayısı: 47 adet

1-Tıp Dekanlığı Tadilat ve Onarım İşİ kapsamında yapılan -1.katta Deney Hayvanları Laboratuvarı Havalandırma Tadilatı (Sözleşme Tarihi: 04.01.2024)

2-Muhtelif Birimler Tadilat ve Onarım İşİ kapsamında yapılan Teknoloji Fakültesi Laboratuvar Tadilatları (Sözleşme Tarihi: 02.05.2024)

-Kargir Laboratuvarı

-Ahsap Atölyesi Laboratuvarı

-İmalat Mühendisliği Laboratuvarı

-Otomotiv Müh. Laboratuvarı

3- Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Tadilat İşİ kapsamında 42 adet Laboratuvarda pencere, iç boya badana, mantolama dış cephe, galeri üstü baskı beton imalatı vb. tadilat işleri. (Sözleşme Tarihi: 04.01.2024)

İlgili performans göstergesinde belirlenen hedeflere göre (hedefler kümülatif artışa göre belirlenmiştir) her yıl en az 2 laboratuvarda yenilme ve iyileştirme yapılması hedefi belirlenmiş olmasına rağmen yukarıda 3. Sırada ayrıntısı verilen “Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası Tadilat İşİ” doğrudan laboratuvar olarak kullanılan binanın genel tadilatının yapılması sonucunda 42 adet laboratuvarda iyileştirme yapılmıştır. Bu nedenle “Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri(C)” hedefin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Performans değerlendirmesinde 2025 ve takip eden yıllarda durum dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Stratejik Plan Performans Göstergeleri Değerlendirme Tablosu 3

2024 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -3					
Amaç (A.2)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek, nitelikli ve işbirlikçi araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına Araştırma Geliştirme fiziki altyapısının güçlendirilmesi				
Hedef (2.1)	Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda araştırma-geliştirme kapasitesini geliştirmek ve araştırma altyapısını güçlendirmek üzere yatırımların ve faaliyetlerin artırılması.				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Amaç 2: Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek, nitelikli ve işbirlikçi araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek				
H 2.1 Performansı	(PG1.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) :0				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans(%) (C-A)/(B-A)
PG2.1.1 Ar-GE'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	100	0,20	0,20	0,42	0
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2024 yılı Yatırım Bütçesi toplamı: 598.504.000, 00 ₺ bunun 470.000.000 ₺ tutarlı kısmı yeni hastane yapımı inşaatı olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır. Buna göre tadilat ve onarımlar işleri yatırım bütçesi toplamı 128.504.000,00 ₺ dır. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Muhtelif Bölümleri Tadilat ve Onarım İşleri için yapılan harcama: 32.762.133,96 ₺ ve G.Ü. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Tadilatı İşleri için yapılan harcama: 22.047.992,50 ₺'dir. Toplam harcama tutarı: 54.810.126,46 ₺					

Stratejik Plan Performans Göstergeleri Değerlendirme Tablosu 4

2024 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -4					
Amaç (A.2)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek, nitelikli ve işbirlikli araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına Araştırma Geliştirme fiziki altyapısının güçlendirilmesi.				
Hedef (H2.2.)	Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda araştırma-geliştirme kapasitesini geliştirmek ve araştırma altyapısını güçlendirmek üzere yatırımların ve faaliyetlerin artırılması.				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Hedef 2.1: Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda araştırma kapasitesini geliştirmek ve araştırma altyapısını güçlendirmek üzere yatırımlar ve faaliyetler artırılacaktır.				
H 2.2 Performansı	PG 2.2.1 Performansı X Hedefe Etkisi:1216				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)

PG2.2.1 Ar-GE altyapısına yapılan harcama tutarı	100	24.731.354,54	27.204.490,00	54.810.126,46	12,16
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Muhtelif Bölümleri Tadilat ve Onarım İşleri için yapılan harcama: 32.762.133,96 ₺ ve G.Ü. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Tadilatı İşleri için yapılan harcama: 22.047.992,50 ₺'dir. Toplam harcama tutarı: 54.810.126,46 ₺					

Stratejik Plan Performans Göstergeleri Değerlendirme Tablosu 5

2024 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -5					
Amaç (A.3)	Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda Sosyal sorumluluk bilinci, hizmet kalitesi ve paydaşlarla işbirliğini artırarak topluma katkı sağlamak.				
Hedef (H3.1.)	Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak, öneriler sunmak ve farkındalık oluşturmak üzere sağlıklı çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin fiziki altyapı harcamaları % 10 artırılabacaktır.				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Amaç 4: Sosyal sorumluluk bilinci, hizmet kalitesi ve paydaşlarla işbirliğini artırarak topluma katkı sağlamak.				
H 3.1 Performansı	(PG3.1.1 Performansı x Hedefe Etkisi): 1600				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.1.1 Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik ile ilgili yatırımların % 10 artırılması	100	180.000	198.000	468.000	16
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
Üniversitemiz Sıfır Atık ile ilgili hizmet alımları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmıştır. Faaliyet döneminde Belediyeler den destek alınarak yerleşkelerde yeşil alan düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Anılan işler için herhangi bir harcama yapılmadığı için performans göstergelerine yansıtılmamıştır. Bununla birlikte yerleşkelerimizdeki tüm alan ve tesislerin kullandıkları enerji (elektrik, su, gaz, yakıt vb.) ve enerji kullanan sistemlerin verimliliklerinin araştırılması ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması adına "G.Ü. Enerji Etüdü Hizmet Alım İşleri" tamamlanmıştır. İlgili projenin çıktıları ile enerji politikalarının belirlenmesi ve çevreci bir üniversite vizyonuna uygun çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Anılan hizmet alım işinin harcama tutarı 468.000,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.					

Stratejik Plan Performans Göstergeleri Değerlendirme Tablosu 6

2024 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -6					
Amaç (A.3)	Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci, hizmet kalitesi ve paydaşlarla iş birliğini artırarak topluma katkı sağlamak.				
Hedef (H3.1.)	Üniversitemizin Toplumsal Katkı Politikası doğrultusunda sağlığın korunması, kalitesinin artırılmasına ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik hastane yeni hizmet binası yapılması (mevcut tamamlanmayan inşaatın tamamlanması)				
Amacın İlgili Olduğu GÜ Stratejik Plan Amacı	Amaç 4: Sosyal sorumluluk bilinci, hizmet kalitesi ve paydaşlarla işbirliğini artırarak topluma katkı sağlamak.				
Amacın İlişkili Olduğu GÜ Stratejik Plan Hedefi	Hedef 4.3: Toplumsal Katkı Politikası doğrultusunda sağlığın korunmasına ve kalitesinin artırılmasına yönelik bilgilendirmeler ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler en az %10 artırılabacaktır.				
H 3.1 Performansı	(PG3.1.1 Performansı x Hedefe Etkisi): 40				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG3.2.1 G.U. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji Ve Yataklı Servis Binası İmal Ve II. Kısım Yapım İş'i” projesinin tamamlanması %	100	0	50	20	0,4
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji Ve Yataklı Servis Binası İmal Ve II. Kısım Yapım İş'i ve yapım işinin tüm kontrollük ve danışmanlık hizmetleri için alınan “G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal İnşaatı Müşavirlik Hizmet Alım İş'i” için yapılan ödeme tutarı:705.951.334,88 TL olarak gerçekleşmiştir. İnşaat fiziki gerçekleşme % 20 civarındadır. İnşaat alanında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve çeşitli teknik sorunlar nedeniyle projede revize edilen kısımlara göre iş programında değişiklik yapılması gerekmiştir. Buna göre yılsonu inşaat fiziki gerçekleşme performans hedefi % 50 iken gerçekleşme oranı %20 civarında kalmıştır. Buna rağmen inşaat faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülmeye devam edilmektedir.					

Stratejik Plan Performans Göstergeleri Değerlendirme Tablosu 7

2024 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -7	
Amaç (A.4)	Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsal dönüşümü güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak.
Hedef (H4.1.)	Öğrenci, mezun, akademik ve idari personelin kullandığı sosyal alanların geliştirilmesi adına çalışmalar yapmak.
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Amaç 5:Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsal dönüşümü güçlendirmek.
H 4.1 Performansı	(PG4.1.1 Performansı x Hedefe Etkisi): 0

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.1 Öğrenci ve personel başına düşen sosyal alan büyüklüğü	100	0,98	0,98	0,98	0
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
-Başkanlığımızda üniversitemiz alanları yerinde ölçüm yapma çalışmaları Aralık 2024 yılında tamamlanmış olup, toplam alanlarla ilgili verilerimiz güncellenmiştir. Toplam Sosyal Alan: 50.518 m² dir. -Üniversitemiz 2024 Performans Programında belirtilen akademik personel sayısı:3364 ve idari personel sayısı: 5436 Toplam Personel Sayısı:8800 ve 2024-2025 yılı öğrenci sayısı:41.103'dir. -Öğrenci ve personel başına düşen sosyal alan büyüklüğü: oranı: 0,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan güncelleme çalışması nedeniyle "Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)" 0.98 olarak güncellenmiş, "Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)" sabit tutulmuştur. Sonraki yıllarda bu değer üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Not: Eğitim ve Sağlık alanları dâhil değildir.					

Stratejik Plan Performans Göstergeleri Değerlendirme Tablosu 8

2024 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -8

Amaç (A.4)	Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsal dönüşümü güçlendirmek adına fiziki mekanların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak.				
Hedef (H4.2.)	Fiziki alanların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına çalışmalar yapmak ve yatırım harcamalarının % 10 artırılması				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Amaç 5: Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsal dönüşümü güçlendirmek.				
H 4.2 Performansı	(PG4.2.1 Performansı x Hedefe Etkisi)+ (PG4.2.2 Performansı x Hedefe Etkisi): 644,5				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2023)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG4.2.1 Üniversite yerleşkelerinde engelsiz üniversite çalışmaları için yapılan yatırım tutarı (₺)	50	190.000	209.000	347.500	8,28
PG4.2.2 Fiziksel alanlara yönelik yenileme bakım - onarım harcamaları tutarı (₺)	50	79.624.064,38	87.586.470	116.342.518,63	4,61

HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

PG4.2.1: Üniversitemiz yerleşkelerinde Engelsiz Üniversite çalışmaları için yapılan yatırım tutarı: 347.500

1-Muhtelif Birimler Tadilat ve Onarım İşi Kapsamında yapılan Eczacılık Fakültesi Zemin Katta 1 adet Engelli WC Tadilatı yapılmıştır. (Sözleşme Tarihi: 02.05.2024)

2-Tıp Fakültesi Dekanlığı Tadilat ve Onarım İşi kapsamında yapılan giriş kat ve 1.katta 2 adet Engelli WC Tadilatı yapılmıştır. (Sözleşme Tarihi: 04.01.2024)

3- Mühendislik Fakültesi Tadilatı İşi kapsamında yapılan zemin kata yapılan 1 adet Engelli WC Tadilatı yapılmıştır. (Sözleşme Tarihi: 04.01.2024)

Toplam: 4 adet Engelli WC Tadilatı yapılmıştır.

PG4.2.2: Fiziksel alanlara yönelik yenileme bakım- onarım harcamaları tutarı: Sağlık Muhtelif işler ve Eğitim Büyük Onarım, Kampüs Altyapı, Spor Tesisleri Bakım ve Onarımları ile Kültür Sektörü Rektörlük Binası Bakım Onarımı yatırım projeleri toplam harcama tutarı: **116.342.518,63 ₺** dir.

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Başkanlığımızda birimimize özel performans bilgi sistemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Üniversitemiz stratejik planı amaçları doğrultusunda oluşturulan hedef tablolarında birimimizin sorumlu olduğu alanlarla ilgili performans takibinde Kurumsal veri Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Başkanlığımız stratejik planı da üniversitemiz stratejik planına göre oluşturulmuştur. Başkanlığımız hedef kartlarında belirtilen hedeflerle ilgili performans ölçütlerinin kontrolünde harcamalar e-bütçe ve MYS (Mali Yönetim Sistemi) üzerinden kontrol edilmektedir. Başkanlığımız görev gerekleri yatırım planları kapsamında yapılan işlerle ilgili performans sonuçları ilgili kurumlarda kullanılan sistemler üzerinden kontrol edilmektedir. Bunlar; ihaleler için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), İlde yapılan yatırımlar için, İl Yatırım İzleme Sistemi (İLYAS) ve yatırım takipleri için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) dir.

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

Üniversitemiz, ilimizdeki önemli projelere ve yatırımlara imza atan, yatırımlarını kendi kaynaklarını kullanarak eğitim ve araştırma birimlerine dönüştüren sınırlı sayıdaki elemanın gayretli çalışmaları ile ortaya çıkartılan projeler başarımızın göstergesi durumundadır.

Üniversitemiz Stratejik Planı ile belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda Üniversite Üst Yönetimi tüm iletişim kanalları açık olarak uyumlu bir şekilde çalışma ortamının oluşması üstünlüklerimiz olarak belirtilebilir.

B. Zayıflıklar

Teknik personel yetersizliği, Üniversitenin yerleşkelerin şehrimizin çeşitli bölgelerine dağılmış olması, yerleşkelerin birbirine göre uzak mesafelerde oluşu, birimler arasındaki iletişimsizlik, bakım ve onarım taleplerinin belirlenen tarihler arasında birimler tarafından bildirilmemesi zayıf yönler arasındadır.

C. Değerlendirme

Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı olarak görev ve sorumluluklarımızı misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda 2023 yılında hazırlanan Üniversitemiz Stratejik Planında yapılan değişikliklere paralel olarak birim Stratejik Planımız güncellenmiş ve Üniversitemiz amaç ve hedefleri ile uyumlu olarak amaç ve hedefler belirlenmiştir. Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda performans göstergeleri ile uyumlu olacak şekilde faaliyetlerimiz dönemsel olarak izlenerek gerekli iş ve işlemler bu çerçevede özenle sürdürülmüştür. Üniversitemizin belirlemiş olduğu, Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak, Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek, sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek, amaçlarına uygun olarak, yeni fiziki mekânların tasarlanması ve oluşturulması başta olmak üzere çevre düzenlemelerinden bakım onarımlara, içme suyundan enerji merkezlerine, santrallerden trafolarla, kazan dairelerinden elektrik işlerine kadar birçok konuda faaliyetleri kesintisiz aksatmadan devam ettirebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Birim olarak bu duruma uygun hazırlık ve projelendirme çalışmaları yerinde ve zamanında ilgili birimlerin de görüşleri alınarak yapılmış ve bütçe olanakları çerçevesinde teknik ve yapım işlerinin yapılması adına gerekli gayret gösterilmiştir. Başkanlık olarak 2024 faaliyet yılında verilen ödeneklerin tamamına yakını verimli bir şekilde değerlendirilerek Üniversitemizin ihtiyaçlarına cevap verilmeye ve bu vesile ile eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme alt yapılarının iyileştirilmesi sağlanmış; bunun yanında sosyal alanların geliştirilmesi için de azami çaba gösterilmiştir.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

2023 yılında hazırlanan 2024-2028 Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere göre oluşturulmuş stratejik planımızda yer verilen amaçlara uygun olarak belirlenen hedeflere ulaşmak ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması adına nitelikli teknik personele ihtiyaç duyulmaktadır. Başkanlığımız gibi dönemsel olarak çok yoğun çalışılan; teknik bilgi ve becerinin önemli faktör olduğu birimlerde nitelikli projeler üretebilmek için gerekli olan en önemli girdinin nitelikli insan gücü olduğu açıktır. Bu bağlamda Başkanlığımız teknik personel kadrosunun güçlendirilmesi yerinde olacaktır.

Başkanlığımız görev tanımları gereği geliştirmeye çalıştığı projelerin hayata geçirilebilmesi için ilgili ödenek miktarları zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda ilgili ödeneklerin, imkânlar doğrultusunda artırılması projelerin hayata geçirilebilmesi, dolayısıyla Üniversitemize azami katkının sağlanması konusunda önem arz etmektedir.

Son olarak, Başkanlığımızda mevcut personelin mesleki bilgi ve deneyiminin artırılması, personel gelişiminin ve verimliliğinin artırılması için Üniversitemiz bünyesinde veya dış kaynak kullanımı ile kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ve yurt içi, yurt dışı teknik geziler planlanması; bu konuda Başkanlığımıza ilgili birimlerce destek olunmasının, faydalı olacağı düşünülmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

(2024)

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

(Ankara – 20.01.2024)



Arş. Gör. Dr. Meryem BÖCEK

Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanı V.